

MODIFICA VIABILITA' VIA A. MARCHETTI			
Deviazione della viabilità sul lato nord della strada	0%	15/1/26	19/1/26
Canterizzazione della metà della carreggiata	0%	15/1/26	19/1/26
ATTRAVERSAMENTO RECINZIONE ESTERNA E PISTA PEDOCICLABILE			
Preparazione attraversamento recinzione land-side	0%	15/1/26	16/1/26
Smontaggio recinzione land -side e pista ciclo-pedonale	0%	15/1/26	19/1/26
Realizzazione dello scavo per la posa delle tubazioni	0%	16/1/26	19/1/26
Posa delle tubazioni su letto di posa	0%	19/1/26	20/1/26
Controlli radiografici su tubazioni posate	0%	20/1/26	20/1/26
Riempimento fino a copertura con ulteriori di 200 mm delle tubazioni posate	0%	21/1/26	21/1/26
Ripristino recinzione land-side	0%	22/1/26	23/1/26
Ripristino ciclopedonale	0%	26/1/26	30/1/26
ATTRAVERSAMENTO LATO OVEST (corsia di marcia) VIA MARCHETTI			
Realizzazione dello scavo strada	0%	20/1/26	23/1/26
Realizzazione dello scavo per la posa delle tubazioni	0%	26/1/26	30/1/26
Realizzazione del letto di posa con 200 mm sabbia gialla di cava negli scavi realizzati	0%	28/1/26	2/2/26
Posa delle tubazioni su letto di posa	0%	29/1/26	3/2/26
Controlli radiografici su tubazioni posate	0%	3/2/26	3/2/26
Realizzazione soletta in cls	0%	4/2/26	6/2/26
Riempimento fino a copertura con ulteriori di 200 mm delle tubazioni posate	0%	9/2/26	9/2/26
Riempimento fino alla quota finale ripristinando lo stato precedente i lavori.	0%	9/2/26	10/2/26
Ripristino strada	0%	10/2/26	13/2/26
ATTRAVERSAMENTO LATO EST (zebratura) VIA MARCHETTI			
Ripristino lato nord	0%	16/2/26	16/2/26
Deviazione della viabilità sul lato sud della strada	0%	17/2/26	18/2/26
Realizzazione dello scavo per la posa delle tubazioni	0%	19/2/26	23/2/26
Posa delle tubazioni su letto di posa	0%	24/2/26	24/2/26
Controlli radiografici su tubazioni posate	0%	25/2/26	25/2/26
Riempimento fino a copertura con ulteriori di 200 mm delle tubazioni posate	0%	26/2/26	27/2/26
Realizzazione soletta in cls	0%	2/3/26	2/3/26
Riempimento fino alla quota finale ripristinando lo stato precedente i lavori.	0%	3/3/26	3/3/26
Ripristino strada	0%	2/3/26	6/3/26

