


STATO DEGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI PER GLI AEROPORTI NAZIONALI



ADDENDUM I TRIMESTRE ANNO 2018



INDICE

1. INTRODUZIONE.....	5
2. DATI DI TRAFFICO I TRIMESTRE 2018	6
3. SCHEDE AEROPORTI	7
ALGHERO	8
ANCONA	9
BARI	10
BERGAMO	11
BOLOGNA	12
BOLZANO	13
BRESCIA	14
BRINDISI	15
CAGLIARI	16
CATANIA	17
CUNEO	18
FIRENZE	19
FOGGIA	20
GENOVA	21
LAMEZIA TERME	22
MILANO LINATE	23
MILANO MALPENSA	24
NAPOLI	25
OLBIA	26
PALERMO	27
PARMA	28
PERUGIA	29
PESCARA	30
PISA	31

RIMINI	32
ROMA CIAMPINO	33
ROMA FIUMICINO	34
SALERNO	35
TARANTO	36
TORINO	37
TRAPANI	38
TREVISO	39
TRIESTE	40
VENEZIA	41
VERONA	42
4. TABELLE DI RIEPILOGO	43

INDICE DELLE TABELLE

- Aeroporti in ordine alfabetico (Tabella 1)	44
- Bacini di traffico previsti dal Piano Nazionale degli Aeroporti (Tabella 2)	45
- Nord, Centro e Sud Italia (Tabella 3)	47
- Aeroporti insulari (Tabella 4)	48
- Aeroporti di interesse nazionale caratterizzati da rilevanza strategica del Piano Nazionale degli Aeroporti (Tabella 5)	48
- Aeroporti di interesse nazionale del Piano Nazionale degli Aeroporti (Tabella 6)	49
- Aeroporti con contratti di programma in deroga (Tabella 7)	49
- Aeroporti con contratti di programma ordinario (stipulato o da stipulare) ai sensi del D.L. 133/2014 convertito dalla L. 164/2014 (Tabella 8)	50
- Aeroporti con meno di 1 milioni di pax/anno (Tabella 9)	51
- Aeroporti con 1< pax/anno<3 milioni (Tabella 10)	51
- Aeroporti con 3< pax/anno<5 milioni (Tabella 11)	51
- Aeroporti con più di 5 milioni di pax/anno (Tabella 12)	52
- Aeroporti con prevalenza di traffico low cost (Tabella 13)	52
- Investimenti cargo (Tabella 14)	53
- Suddivisione spesa 2017 autofinanziamento/finanziamento pubblico (Tabella 15)	54
- Aeroporti con oneri di servizio pubblico (Tabella 16)	55

1. INTRODUZIONE

Il presente documento offre un quadro aggiornato al primo trimestre del 2018 sullo stato della programmazione e realizzazione degli investimenti aeroportuali.

Sono state utilizzate le stesse tabelle impiegate nel report “Stato degli investimenti infrastrutturali per gli aeroporti nazionali anno 2017”.

A differenza del report sopra citato lo speso al primo trimestre 2018 è un dato previsionale e non consuntivato.

Al fine di rendere tale documento omogeneo con quanto rappresentato nel report annuale, è stato riportato l’investimento previsto per tutta l’annualità 2018, sebbene tale dato al momento non sia confrontabile con il dato previsionale.

DATI DI TRAFFICO I TRIMESTRE 2018

Traffico commerciale complessivo internazionale e nazionale
Servizi di linea e charter
(arrivi + partenze)
PERIODO 1 GENNAIO - 31 MARZO 2018

AEROPORTO	Movimenti	Var % anno precedente	Passeggeri trasportati (escluso transiti diretti)	Var % anno precedente	Transiti Diretti	Var % anno precedente	Tonn. Cargo (Merci avio+posta)	Var % anno precedente
ALGHERO	1.281	0,9	164.406	-6,7	134	-55,6	1	-24,3
ANCONA	925	-41,0	63.838	-21,5	63	-71,5	1.506	-3,3
BARI	6.653	-3,6	881.088	-1,4	1.197	44,9	355	-6,6
BERGAMO	19.383	6,7	2.735.856	5,5	204	-46,1	31.311	3,5
BOLOGNA	14.917	4,2	1.795.076	9,7	2.471	56,0	10.209	-1,2
BOLZANO	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
BRESCIA	679	1,0	1.800	-20,6	0	-	2.458	-65,1
BRINDISI	3.309	10,7	474.560	14,5	818	129,1	35	3.428,0
CAGLIARI	4.955	7,4	695.027	10,6	319	383,3	875	35,0
CATANIA	13.029	6,5	1.721.902	9,3	3.403	259,0	1.592	-0,6
COMISO	538	3,5	80.055	-1,7	0	-	0	-
CUNEO	154	-1,3	21.839	-6,7	74	100,0	0	-
ELBA	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
FIRENZE	5.544	0,3	519.436	7,1	0	-	11	-0,5
FOGGIA	2	-	0	-	0	-	0	-
GENOVA	2.704	6,9	233.052	5,4	166	-25,2	35	-27,8
GROSSETO	0	-	0	-	0	-	0	-
LAMEZIA TERME	3.224	-1,3	460.237	-0,4	522	422,0	242	-9,4
LAMPEDUSA	568	4,0	17.600	14,9	-	-	4	69,5
MILANO LINATE	22.167	-3,4	2.112.559	-3,1	194	546,7	3.364	-15,2
MILANO MALPENSA	39.902	8,7	4.980.279	12,8	31.466	42,8	139.230	-1,1
NAPOLI	13.856	35,3	1.712.404	45,5	4.857	248,4	2.355	13,0
OLBIA	1.594	13,2	176.927	23,9	0	-	27	19,1
PALERMO	8.968	13,7	1.146.239	20,4	1.924	38,3	83	27,7
PANTELLERIA	709	5,0	18.003	1,7	0	-	6	23,1
PARMA	321	-20,7	12.573	-54,4	0	-	-	-
PERUGIA	302	-0,7	42.324	4,4	0	-	0	-
PESCARA	1.043	-1,9	122.673	3,1	0	-	0	-
PISA	6.616	-2,7	877.824	-0,4	453	1,1	2.646	2,8
REGGIO CALABRIA	844	-4,8	84.939	-8,8	0	-	3	-47,9
RIMINI	192	-19,3	27.658	-0,9	217	100,0	7	100,0
ROMA CIAMPINO	8.567	-2,9	1.382.412	-2,2	0	-	4.338	7,4
ROMA FIUMICINO	64.300	0,7	8.403.218	2,7	24.419	-30,7	41.648	18,8
SALERNO	0	-	0	-	0	-	0	-
TARANTO	62	19,2	0	-	0	-	1.750	20,4
TORINO	9.531	-1,9	1.010.474	-2,6	1.234	97,1	61	-47,4
TRAPANI	1.194	-40,0	122.078	-52,0	1	-99,0	6	69,0
TREVISO	4.580	25,7	740.393	23,5	0	-	0	-
TRIESTE	1.876	-7,3	155.497	-1,3	11	0,0	97	1.116,0
VENEZIA	16.413	1,3	1.890.078	6,3	1.233	19,7	11.724	-9,9
VERONA	5.148	6,4	568.142	9,2	2.448	15,8	247	81,4
TOTALE	286.050	3,7	35.452.466	6,4	77.828	11,9	256.227	0,3

n.d. = Dati non disponibili

Fonte annuario statistico ENAC

2. SCHEDE AEROPORTI

Aeroporto di:

ALGHERO

AEROPORTO ALGHERO - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			3.880
	TOTALE	-	-	3.880
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato			350
	finanziamento pubblico			3.380
	TOTALE	-	-	3.730
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			4.700
	TOTALE	-	-	4.700
ALTRI EDIFICI	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
CARGO	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	90		395
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	90	-	395
SECURITY	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			250
	TOTALE	-	-	250
FORNITURE	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		90	-	745
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	12.210
TOTALE		90	-	12.955

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

ANCONA

AEROPORTO ANCONA - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2015-2018
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			1.800
	TOTALE	-	-	1.800
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	600		1.710
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	600	-	1.710
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	150		300
	finanziamento pubblico			700
	TOTALE	150	-	1.000
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	40		725
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	40	-	725
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	900		3.300
	finanziamento pubblico	600		3.100
	TOTALE	1.500	-	6.400
CARGO	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	50		315
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	50	-	315
SECURITY	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	60		230
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	60	-	230
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		1.800	-	6.580
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		600	-	5.600
TOTALE		2.400	-	12.180

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

BARI

AEROPORTO DI BARI PALESE - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	-	-	667
	finanziamento pubblico	-	6	2.250
	TOTALE	-	6	2.917
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	-	-	3.964
	finanziamento pubblico	-	500	10.488
	TOTALE	-	500	14.452
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	-	25	2.155
	finanziamento pubblico	-	1.500	3.200
	TOTALE	-	1.525	5.355
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	-	-	6.000
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	6.000
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	152	-	556
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	152	-	556
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	100	300
	finanziamento pubblico	-	-	1.050
	TOTALE	-	100	1.350
FORNITURE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		152	125	13.642
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	2.006	16.988
TOTALE		152	2.131	30.630

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

BERGAMO

AEROPORTO BERGAMO - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2017-2020 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	auto finanziato	5.498	335	33.540
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	5.498	335	33.540
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	15.239	827	28.850
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	15.239	827	28.850
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	1.375	321	11.190
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	1.375	321	11.190
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	30	10	3.485
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	30	10	3.485
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	20	437	3.260
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	20	437	3.260
CARGO	auto finanziato	1.254	16	19.642
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	1.254	16	19.642
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	252	164	5.037
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	252	164	5.037
SECURITY	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	800	314	3.600
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	800	314	3.600
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	auto finanziato	1.460	303	6.600
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	1.460	303	6.600
TOTALE AUTOFINANZIATO		25.927	2.726	115.204
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		25.927	2.726	115.204

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

BOLOGNA

AEROPORTO DI BOLOGNA BORGO PANIGALE - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (2)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	10.580	71	28.758
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	10.580	71	28.758
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	5.508	6	18.873
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	5.508	6	18.873
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	1.542	128	9.223
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.542	128	9.223
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	475	34	5.697
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	475	34	5.697
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	9.839	113	31.771
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	9.839	113	31.771
CARGO	autofinanziato	3.000	3	7.263
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	3.000	3	7.263
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	940	40	3.595
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	940	40	3.595
SECURITY	autofinanziato	200	75	1.000
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	200	75	1.000
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	220	19	940
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	220	19	940
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	800	227	4.485
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	800	227	4.485
FORNITURE	autofinanziato	200	115	800
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	200	115	800
TOTALE AUTOFINANZIATO		33.304	830	112.405
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		33.304	830	112.405

*Importi in Migliaia di Euro

(2) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

BOLZANO

AEROPORTO DI BOLZANO - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE			
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018	
		programmato (1)	realizzato
TERMINAL + PUA	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	-	-
	pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
CARGO	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
SECURITY	autofinanziato	-	18
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	18
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	10
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	10
FORNITURE	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	29
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-
TOTALE		-	29

*Importi in Migliaia di Euro

(1) La società di gestione non è tenuta a presentare il piano quadriennale degli investimenti in quanto la gestione dell'aeroporto è di tipo parziale.

Aeroporto di:

BRESCIA

AEROPORTO DI BRESCIA MONTICHIARI "GABRIELE D'ANNUNZIO" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE

Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018	
		programmato (1)	realizzato
TERMINAL + PUA	autofinanziato	-	20
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	20
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	-	4
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	4
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	-	159
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	159
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	-	19
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	19
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	-	9
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	9
CARGO	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	5
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	5
SECURITY	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	71
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	71
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
FORNITURE	autofinanziato	-	15
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	15
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	301
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-
TOTALE		-	301

*Importi in Migliaia di Euro

(1) il Gestore Aeroportuale non ha ad oggi un Contratto di Programma in vigore

Aeroporto di:

BRINDISI

AEROPORTO DI BRINDISI CASALE O AEROPORTO DEL SALENTO - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	-	212
	finanziamento pubblico	-	78	600
	TOTALE	-	78	812
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	40	-
	finanziamento pubblico	17.514	667	40.543
	TOTALE	17.514	707	40.543
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	-	135
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	135
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-	2.700
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	2.700
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	770	-	1.760
	finanziamento pubblico	2.730	-	7.471
	TOTALE	3.500	-	9.231
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	-	166
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	166
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		770	40	4.973
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		20.244	745	48.614
TOTALE		21.014	785	53.587

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

CAGLIARI

AEROPORTO CAGLIARI - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsione investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	80		691
	finanziamento pubblico			4.880
	TOTALE	80	-	5.571
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato		376	3.140
	finanziamento pubblico			6.700
	TOTALE	-	376	9.840
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	465		2.520
	finanziamento pubblico		491	5.550
	TOTALE	465	491	8.070
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	450	216	
	finanziamento pubblico			2.300
	TOTALE	450	216	2.300
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	500		4.700
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	500	-	4.700
CARGO	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	130		1.371
	finanziamento pubblico			190
	TOTALE	130	-	1.561
SECURITY	autofinanziato	100		800
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	100	-	800
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato			2.000
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	2.000
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	3.170		12.032
	finanziamento pubblico			2.440
	TOTALE	3.170	-	14.472
FORNITURE	autofinanziato	45		1.180
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	45	-	1.180
TOTALE AUTOFINANZIATO		4.940	592	28.434
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	491	22.060
TOTALE		4.940	1.083	50.494

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

CATANIA

AEROPORTO CATANIA - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2017 -2020 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	747	147	38.535
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	747	147	38.535
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	5.700		11.900
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	5.700	-	11.900
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	1.550		22.775
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	1.550	-	22.775
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	3.200		14.456
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	3.200	-	14.456
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	250		750
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	250	-	750
CARGO	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	1.058	258	
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	1.058	258	-
SECURITY	autofinanziato	159	159	
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	159	159	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	1.300		5.540
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	1.300	-	5.540
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	832	107	1.195
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	832	107	1.195
FORNITURE	autofinanziato	85		
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	85	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		14.881	929	95.151
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		14.881	929	95.151

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

CUNEO

Nonostante i ripetuti solleciti da parte dell'ENAC ad oggi la GEAC non ha ancora presentato alcun strumento di pianificazione, a meno del piano di gestione totale.

Aeroporto di:

FIRENZE

AEROPORTO DI FIRENZE PERETOLA - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2015-2018
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	autofinanziato	-	400	7.985
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	400	7.985
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	-	-	9.814
	finanziamento pubblico	-	-	1.800
	TOTALE	-	-	11.614
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	-	-	2.685
	finanziamento pubblico	-	-	3.300
	TOTALE	-	-	5.985
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	-	-	2.100
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	2.100
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	2.000	43	8.000
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	2.000	43	8.000
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	314	4.505
	finanziamento pubblico	-	-	66.215
	TOTALE	-	314	70.720
FORNITURE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		2.000	757	35.089
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	71.315
TOTALE		2.000	757	106.404

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

FOGGIA

AEROPORTO DI FOGGIA - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	-	129
	finanziamento pubblico	-	4	350
	TOTALE	-	4	479
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	13.347
	TOTALE	-	-	13.347
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	-	35
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	35
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	-	164
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	4	13.697
TOTALE		-	4	13.861

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

GENOVA

AEROPORTO DI GENOVA - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	autofinanziato	800	64	8.750
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	800	64	8.750
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	-	247	1.500
	finanziamento pubblico	-	-	
	TOTALE	-	247	1.500
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	200	69	2.050
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	200	69	2.050
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	100	-	300
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	100	-	300
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	19	
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	19	-
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	50	8	300
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	50	8	300
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	autofinanziato	-	123	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	123	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		1.150	530	12.900
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		1.150	530	12.900

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

LAMEZIA TERME

AEROPORTO LAMEZIA TERME- STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	14.500		17.529
	finanziamento pubblico	15.500		32.471
	TOTALE	30.000	-	50.000
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato		23	5.788
	finanziamento pubblico		207	
	TOTALE	-	231	5.788
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato			134
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	134
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	1.500		4.000
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	1.500	-	4.000
ALTRI EDIFICI	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
CARGO	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	1.000	80	4.000
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	1.000	80	4.000
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		17.000	103	31.450
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		15.500	207	32.471
TOTALE		32.500	311	63.921

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

MILANO LINATE

AEROPORTO LINATE- STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2020 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	20.388	1.875	60.878
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	20.388	1.875	60.878
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	26.810	-	56.258
	finanziamento pubblico		-	
	TOTALE	26.810	-	56.258
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	3.650	405	16.275
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	3.650	405	16.275
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	1.535	222	7.935
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	1.535	222	7.935
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	2.180	345	20.652
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	2.180	345	20.652
CARGO	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	50		250
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	50	-	250
SECURITY	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI (2)	autofinanziato			100.000
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	100.000
FORNITURE	autofinanziato	8.665		54.376
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	8.665	-	54.376
TOTALE AUTOFINANZIATO		63.278	2.847	316.624
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		63.278	2.847	316.624

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

(2) importo comprensivo degli interventi legati al MP

Aeroporto di:

MILANO MALPENSA

AEROPORTO MALPENSA- STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2020 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	20.652	1.360	68.330
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	20.652	1.360	68.330
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	5.350	640	43.100
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	5.350	640	43.100
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	4.385	1.070	27.246
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	4.385	1.070	27.246
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	1.500	15	10.680
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	1.500	15	10.680
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	11.880	570	29.855
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	11.880	570	29.855
CARGO	autofinanziato	100	25	28.350
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	100	25	28.350
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	50		250
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	50	-	250
SECURITY	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	autofinanziato	13.370		57.898
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	13.370	-	57.898
TOTALE AUTOFINANZIATO		57.287	3.680	265.709
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		57.287	3.680	265.709

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

NAPOLI

AEROPORTO NAPOLI - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	1.000	5	5.100
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	1.000	5	5.100
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	2.250	140	9.600
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	2.250	140	9.600
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato			6.150
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	6.150
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	300	24	1.100
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	300	24	1.100
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	3.000	34	6.650
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	3.000	34	6.650
CARGO	autofinanziato		82	
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	82	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato		961	
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	961	-
SECURITY	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	1.200	202	5.350
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	1.200	202	5.350
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	2.400	116	10.330
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	2.400	116	10.330
FORNITURE	autofinanziato		1	
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	1	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		10.150	1.565	44.280
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		10.150	1.565	44.280

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

OLBIA

AEROPORTO OLBIA - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2015-2018 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	2.670	256	3.944
	finanziamento pubblico	6.000		6.000
	TOTALE	8.670	256	9.944
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	5.190	35	17.608
	finanziamento pubblico	12.100		56.005
	TOTALE	17.290	35	73.613
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	1.025	805	3.955
	finanziamento pubblico			220
	TOTALE	1.025	805	4.175
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	1.425	185	2.905
	finanziamento pubblico	3.325		3.325
	TOTALE	4.750	185	6.230
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	300	372	1.410
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	300	372	1.410
CARGO	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		10.610	1.653	29.822
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		21.425	-	65.550
TOTALE		32.035	1.653	95.372

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

PALERMO

AEROPORTO PALERMO- STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	8.967	336	17.956
	finanziamento pubblico			12.990
	TOTALE	8.967	336	30.946
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	523		4.679
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	523	-	4.679
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	400	328	1.500
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	400	328	1.500
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato		400	2.695
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	400	2.695
ALTRI EDIFICI	autofinanziato			2.651
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	2.651
CARGO	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	800		3.200
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	800	-	3.200
SECURITY	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	2.685	700	31.297
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	2.685	700	31.297
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		13.375	1.764	63.978
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	12.990
TOTALE		13.375	1.764	76.968

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

PARMA

Il piano quadriennale degli interventi è stato recentemente approvato da ENAC per tanto non è stato effettuato il monitoraggio degli investimenti.

AEROPORTO PARMA- STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2018-2021
		programmato	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ALTRI EDIFICI	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
CARGO	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	-	10.000
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	8.500
TOTALE		-	-	18.500

*Importi in Migliaia di Euro

Aeroporto di:

PERUGIA

AEROPORTO PERUGIA- STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato (2)
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato		20	
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	20	-
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ALTRI EDIFICI	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
CARGO	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	auto finanziato		9	
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	9	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato		1	
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	1	-
FORNITURE	auto finanziato		9	
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	9	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	39	-
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		-	39	-

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

(2) il Gestore Aeroportuale non ha ad oggi un Contratto di Programma in vigore

Aeroporto di:

PESCARA

AEROPORTO PESCARA - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2017-2020 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato			1.150
	finanziamento pubblico		493	400
	TOTALE	-	493	1.550
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato		32	800
	finanziamento pubblico	5.000		7.400
	TOTALE	5.000	32	8.200
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato			1.200
	finanziamento pubblico		166	780
	TOTALE	-	166	1.980
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato			
	finanziamento pubblico	10.000	49	14.000
	TOTALE	10.000	49	14.000
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	500		5.000
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	500	-	5.000
CARGO	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato		65	3.000
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	65	3.000
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato			
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	autofinanziato	125		500
	finanziamento pubblico			
	TOTALE	125	-	500
TOTALE AUTOFINANZIATO		625	97	11.650
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		15.000	708	22.580
TOTALE		15.625	805	34.230

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

PISA

AEROPORTO DI PISA SAN GIUSTO - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2015-2018 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	919	22.756
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	919	22.756
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	1.677	85	13.290
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.677	85	13.290
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	1.670	134	5.050
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.670	134	5.050
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	4.078	-	5.655
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	4.078	-	5.655
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	-	815
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	815
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	24	2.815
	finanziamento pubblico	-	-	10.000
	TOTALE	-	24	12.815
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	141	3.284
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	141	3.284
FORNITURE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		7.424	1.303	53.665
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	10.000
TOTALE		7.424	1.303	63.665

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018 - La classificazione degli interventi del programmato da scheda A è differente dalle aggregazioni delle categorie riportate in fase di monitoraggio

Aeroporto di:

RIMINI

AEROPORTO DI RIMINI - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE			
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018	
		programmato (1)	realizzato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	18
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	18
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	47
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	47
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
CARGO	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
SECURITY	auto finanziato	-	9
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	9
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	2
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	2
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	0
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	0
FORNITURE	auto finanziato	-	164
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	164
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	240
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-
TOTALE		-	240

*Importi in Migliaia di Euro

(1) il Gestore Aeroportuale non ha ad oggi un Contratto di Programma in vigore

Aeroporto di:

ROMA CIAMPINO

AEROPORTO DI ROMA CIAMPINO "GIOVAN BATTISTA PASTINE" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2017-2021
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	1.077	-	3.303
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.077	-	3.303
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	6.218	1.347	14.047
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	6.218	1.347	14.047
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	854	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	854	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	3.922	183	23.707
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	3.922	183	23.707
FORNITURE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		11.217	2.384	41.057
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		11.217	2.384	41.057

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018 - La classificazione degli interventi del programmato da scheda A è differente dalle aggregazioni delle categorie riportate in fase di monitoraggio

Aeroporto di:

ROMA FIUMICINO

AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO "LEONARDO DA VINCI" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2017-2021
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	150.761	10.187	473.248
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	150.761	10.187	473.248
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	107.689	5.720	793.117
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	107.689	5.720	793.117
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	1.302	4.213	4.002
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.302	4.213	4.002
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	31.420	-	58.268
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	31.420	-	58.268
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	2.918	12.039
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	2.918	12.039
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	2.456	-	9.788
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	2.456	-	9.788
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	7.980	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	7.980	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	88.704	4.010	403.620
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	88.704	4.010	403.620
FORNITURE	auto finanziato	-	1.326	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	1.326	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		382.332	36.354	1.754.082
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		382.332	36.354	1.754.082

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018 - La classificazione degli interventi del programmato da scheda A è differente dalle aggregazioni delle categorie riportate in fase di monitoraggio

Aeroporto di:

SALERNO

La società di gestione non è tenuta a presentare il piano quadriennale degli investimenti in quanto la gestione dell'aeroporto è di tipo parziale.

Aeroporto di:

TARANTO

AEROPORTO DI TARANTO GROTTAGLIE - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	-	84
	finanziamento pubblico	-	-	300
	TOTALE	-	-	384
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	100	-
	finanziamento pubblico	-	405	9.581
	TOTALE	-	505	9.581
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	-	94
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	94
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	100	178
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	405	9.881
TOTALE		-	505	10.059

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

TORINO

AEROPORTO DI TORINO CASELLE "SANDRO PERTINI" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	1.100	59	3.850
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.100	59	3.850
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	1.780	95	6.290
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.780	95	6.290
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	682	-	7.431
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	682	-	7.431
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	1.150	12	1.820
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.150	12	1.820
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	560	174	2.250
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	560	174	2.250
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	40	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	40	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	140	-	1.029
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	140	-	1.029
FORNITURE	autofinanziato	2.077	273	6.439
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	2.077	273	6.439
TOTALE AUTOFINANZIATO		7.489	654	29.109
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		7.489	654	29.109

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018 - La classificazione degli interventi del programmato da scheda A è differente dalle aggregazioni delle categorie riportate in fase di monitoraggio

Aeroporto di:

TRAPANI

AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI "VINCENZO FLORIO" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	auto finanziato	313	31	1.874
	finanziamento pubblico	612	-	2.471
	TOTALE	925	31	4.345
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	-	3.403
	finanziamento pubblico	-	-	3.559
	TOTALE	-	-	6.962
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	220	220	1.858
	finanziamento pubblico	-	-	3.451
	TOTALE	220	220	5.309
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-	360
	finanziamento pubblico	-	-	668
	TOTALE	-	-	1.028
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	415	415	2.871
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	415	415	2.871
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		948	666	10.367
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		612	-	10.149
TOTALE		1.560	666	20.515

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

TREVISO

AEROPORTO DI TREVISO "ANTONIO CANOVA" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE			
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018	
		programmato (1)	realizzato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	48
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	48
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	45
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	45
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	4
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	4
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	37
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	37
CARGO	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	42
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	42
SECURITY	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	6
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	6
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
FORNITURE	auto finanziato	-	76
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	76
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	257
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-
TOTALE		-	257

*Importi in Migliaia di Euro

(1) il Gestore Aeroportuale non ha ad oggi un Contratto di Programma in vigore

Aeroporto di:

TRIESTE

AEROPORTO DI TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE			Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019
Categoria interventi			programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	autofinanziato		1.195	460	7.328
	finanziamento pubblico		-	-	-
	TOTALE		1.195	460	7.328
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato		3.469	408	12.028
	finanziamento pubblico		-	-	-
	TOTALE		3.469	408	12.028
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato		85	-	828
	finanziamento pubblico		-	-	-
	TOTALE		85	-	828
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato		1.125	638	2.958
	finanziamento pubblico		3.766	4.646	12.836
	altre fonti di finanziamento		-	250	1.000
	TOTALE		4.891	5.534	16.794
ALTRI EDIFICI	autofinanziato		18	-	725
	finanziamento pubblico		-	-	-
	TOTALE		18	-	725
CARGO	autofinanziato		-	-	-
	finanziamento pubblico		-	-	-
	TOTALE		-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato		-	-	117
	finanziamento pubblico		-	-	-
	TOTALE		-	-	117
SECURITY	autofinanziato		-	-	1.090
	finanziamento pubblico		-	-	-
	TOTALE		-	-	1.090
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato		-	41	-
	finanziamento pubblico		-	-	-
	TOTALE		-	41	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato		-	-	-
	finanziamento pubblico		-	-	-
	TOTALE		-	-	-
FORNITURE	autofinanziato		-	25	-
	finanziamento pubblico		-	-	-
	TOTALE		-	25	-
TOTALE AUTOFINANZIATO			5.891	1.572	25.074
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO			3.766	4.646	12.836
TOTALE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO			-	250	1.000
TOTALE			9.657	6.468	38.909

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

VENEZIA

AEROPORTO DI VENEZIA TESSERA "MARCO POLO" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2017-2021 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	46.669	9.802	218.889
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	46.669	9.802	218.889
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	49.949	4.345	136.830
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	49.949	4.345	136.830
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	12.624	4.913	48.801
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	12.624	4.913	48.801
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	26.595	238	32.164
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	26.595	238	32.164
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	7.740	93	51.895
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	7.740	93	51.895
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	4.828	39	20.396
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	4.828	39	20.396
SECURITY	autofinanziato	-	50	15.790
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	50	15.790
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	9.526	1.217	40.695
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	9.526	1.217	40.695
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	50	6	250
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	50	6	250
FORNITURE	autofinanziato	1.130	212	8.975
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.130	212	8.975
TOTALE AUTOFINANZIATO		159.112	20.913	574.685
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		159.112	20.913	574.685

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018 - nel programmato si tiene conto delle integrazioni approvate da ENAC il 19 settembre 2017- La classificazione degli interventi del programmato da scheda A è differente dalle aggregazioni delle categorie riportate in fase di monitoraggio

Aeroporto di:

VERONA

AEROPORTO DI VERONA VILLAFRANCA "VALERIO CATULLO" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I trimestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	auto finanziato	13.570	610	22.730
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	13.570	610	22.730
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	6.350	15	25.290
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	6.350	15	25.290
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	550	331	3.300
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	550	331	3.300
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	30	407	1.220
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	30	407	1.220
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	7.020	26	10.030
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	7.020	26	10.030
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	1.500	468	2.400
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.500	468	2.400
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	16	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	16	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	auto finanziato	100	185	700
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	100	185	700
TOTALE AUTOFINANZIATO		29.120	2.059	65.670
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		29.120	2.059	65.670

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

3. TABELLE DI RIEPILOGO

- AEROPORTI IN ORDINE ALFABETICO (TABELLA 1)

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI CdP (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 0
Ancona Falconara	2015-2018	€ 12.180	€ 2.400	€ 0
Bari Palese	2016-2019	€ 30.630	€ 152	€ 2.131
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 115.204	€ 25.927	€ 2.726
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 112.405	€ 33.304	€ 830
Bolzano	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 29
Brescia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 301
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 53.587	€ 21.014	€ 785
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.940	€ 1.083
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.151	€ 14.881	€ 929
Cuneo	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 1
Firenze Peretola	2015-2018	€ 106.404	€ 2.000	€ 757
Foggia	2016-2019	€ 13.861	€ 0	€ 4
Genova Sestri	2016-2019	€ 12.900	€ 1.150	€ 530
Lamezia Terme	2016-2019	€ 63.921	€ 32.500	€ 311
Milano Linate	2016-2020	€ 316.624	€ 63.278	€ 2.847
Milano Malpensa	2016-2020	€ 265.709	€ 57.287	€ 3.680
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 44.280	€ 0	€ 0
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.653
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 1.764
Parma	2018-2021	€ 18.500	€ 0	€ 0
Perugia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 39
Pescara	2017-2020	€ 34.230	€ 15.625	€ 805
Rimini	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 240
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 63.665	€ 7.424	€ 1.303
Roma Fiumicino	2017-2021	€ 1.754.082	€ 382.332	€ 36.354
Roma Ciampino	2017-2021	€ 41.057	€ 11.217	€ 2.384
Salerno	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 0
Taranto	2016-2019	€ 10.059	€ 0	€ 505
Torino Caselle	2016-2019	€ 29.109	€ 7.489	€ 654
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 666
Treviso	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 257
Trieste R. dei Legionari	2016-2019	€ 38.909	€ 9.657	€ 6.468
Venezia	2017-2021	€ 574.685	€ 159.112	€ 20.913
Verona Villafranca	2016-2019	€ 65.670	€ 29.120	€ 2.059
TOTALE		€ 4.129.127	€ 927.870	€ 93.009

- **BACINI DI TRAFFICO PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DEGLI AEROPORTI (TABELLA 2)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
NORD OVEST				
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 115.204	€ 25.927	€ 2.726
Bolzano	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 29
Brescia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 301
Genova Sestri	2016-2019	€ 12.900	€ 1.150	€ 530
Milano Linate	2016-2020	€ 316.624	€ 63.278	€ 2.847
Milano Malpensa	2016-2020	€ 265.709	€ 57.287	€ 3.680
Torino Caselle	2016-2019	€ 29.109	€ 7.489	€ 654
SUBTOTALE		€ 739.546	€ 155.131	€ 10.767
NORD EST				
Treviso	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 257
Trieste R. dei Legionari	2016-2019	€ 38.909	€ 9.657	€ 6.468
Venezia	2017-2021	€ 574.685	€ 159.112	€ 20.913
Verona Villafranca	2016-2019	€ 65.670	€ 29.120	€ 2.059
SUBTOTALE		€ 679.264	€ 197.890	€ 29.698
CENTRO NORD				
Ancona Falconara	2015-2018	€ 12.180	€ 2.400	€ 0
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 112.405	€ 33.304	€ 830
Firenze Peretola	2015-2018	€ 106.404	€ 2.000	€ 757
Parma	2018-2021	€ 18.500	€ 0	€ 0
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 63.665	€ 7.424	€ 1.303
Rimini	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 240
SUBTOTALE		€ 313.154	€ 45.128	€ 3.131
CENTRO				
Perugia	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 39
Pescara	2017-2020	€ 34.230	€ 15.625	€ 805
Roma Fiumicino	2017-2021	€ 1.754.082	€ 382.332	€ 36.354
Roma Ciampino	2017-2021	€ 41.057	€ 11.217	€ 2.384
SUBTOTALE		€ 1.829.369	€ 409.174	€ 39.582
CAMPANIA				
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 44.280	€ 0	€ 0
Salerno	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 0
SUBTOTALE		€ 44.280	€ 0	€ 0

MEDITERRANEO ADRIATICO				
Bari Palese	2016-2019	€ 30.630	€ 152	€ 2.131
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 53.587	€ 21.014	€ 785
Foggia	2016-2019	€ 13.861	€ 0	€ 4
Taranto	2016-2019	€ 10.059	€ 0	€ 505
SUBTOTALE		€ 108.137	€ 21.167	€ 3.425
CALABRIA				
Lamezia Terme	2016-2019	€ 63.921	€ 32.500	€ 311
SUBTOTALE		€ 63.921	€ 32.500	€ 311
SICILIA ORIENTALE				
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.151	€ 14.881	€ 929
SUBTOTALE		€ 95.151	€ 14.881	€ 929
SICILIA OCCIDENTALE				
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 1.764
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 666
SUBTOTALE		€ 97.483	€ 14.935	€ 2.430
SARDEGNA				
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 0
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.940	€ 1.083
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.653
SUBTOTALE		€ 158.821	€ 37.065	€ 2.736
TOTALE		€ 4.129.127	€ 927.870	€ 93.008

* Gli aeroporti di Bolzano e Foggia sono stati inseriti nei bacini di traffico geograficamente ricadenti ma non sono riconosciuti come aeroporti di interesse nazionale dal Piano Nazionale degli Aeroporti

- **NORD, CENTRO E SUD ITALIA (TABELLA 3)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
NORD				
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 115.204	€ 25.927	€ 2.726
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 112.405	€ 33.304	€ 830
Bolzano	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 29
Brescia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 301
Genova Sestri	2016-2019	€ 12.900	€ 1.150	€ 530
Milano Linate	2016-2020	€ 316.624	€ 63.278	€ 2.847
Milano Malpensa	2016-2020	€ 265.709	€ 57.287	€ 3.680
Parma	2018-2021	€ 18.500	€ 0	€ 0
Rimini	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 240
Torino Caselle	2016-2019	€ 29.109	€ 7.489	€ 654
Treviso	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 257
Trieste R. dei Legionari	2016-2019	€ 38.909	€ 9.657	€ 6.468
Venezia	2017-2021	€ 574.685	€ 159.112	€ 20.913
Verona Villafranca	2016-2019	€ 65.670	€ 29.120	€ 2.059
SUBTOTALE		€ 1.549.715	€ 386.324	€ 41.535
CENTRO				
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 0
Ancona Falconara	2015-2018	€ 12.180	€ 2.400	€ 0
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.940	€ 1.083
Firenze Peretola	2015-2018	€ 106.404	€ 2.000	€ 757
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.653
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 63.665	€ 7.424	€ 1.303
Perugia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 39
Pescara	2017-2020	€ 34.230	€ 15.625	€ 805
Roma Fiumicino	2017-2021	€ 1.754.082	€ 382.332	€ 36.354
Roma Ciampino	2017-2021	€ 41.057	€ 11.217	€ 2.384
SUBTOTALE		€ 2.170.438	€ 458.063	€ 44.379
SUD				
Bari Palese	2016-2019	€ 30.630	€ 152	€ 2.131
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 53.587	€ 21.014	€ 785
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.151	€ 14.881	€ 929
Foggia	2016-2019	€ 13.861	€ 0	€ 4
Lamezia Terme	2016-2019	€ 63.921	€ 32.500	€ 311
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 44.280	€ 0	€ 0
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 1.764
Salerno	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 0
Taranto	2016-2019	€ 10.059	€ 0	€ 505
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 666
SUBTOTALE		€ 408.973	€ 83.483	€ 7.094
TOTALE		€ 4.129.127	€ 927.870	€ 93.008

- **AEROPORTI INSULARI (TABELLA 4)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
SICILIA				
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.151	€ 14.881	€ 929
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 1.764
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 666
SUBTOTALE		€ 192.635	€ 29.816	€ 3.359
SARDEGNA				
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 0
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.940	€ 1.083
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.653
SUBTOTALE		€ 158.821	€ 37.065	€ 2.736
TOTALE		€ 351.456	€ 66.881	€ 6.095

- **AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE CARATTERIZZATI DA RILEVANZA STRATEGICA DAL PIANO NAZIONALE DEGLI AEROPORTI (TABELLA 5)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Bari Palese	2016-2019	€ 30.630	€ 152	€ 2.131
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 112.405	€ 33.304	€ 830
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.940	€ 1.083
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.151	€ 14.881	€ 929
Firenze Peretola	2015-2018	€ 106.404	€ 2.000	€ 757
Lamezia Terme	2016-2019	€ 63.921	€ 32.500	€ 311
Milano Malpensa	2016-2020	€ 265.709	€ 57.287	€ 3.680
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 44.280	€ 0	€ 0
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 1.764
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 63.665	€ 7.424	€ 1.303
Roma Fiumicino	2017-2021	€ 1.754.082	€ 382.332	€ 36.354
Torino Caselle	2016-2019	€ 29.109	€ 7.489	€ 654
Venezia	2017-2021	€ 574.685	€ 159.112	€ 20.913
TOTALE		€ 3.267.503	€ 714.796	€ 70.710

- **AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE DEL PIANO NAZIONALE DEGLI AEROPORTI (TABELLA 6)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 0
Ancona Falconara	2015-2018	€ 12.180	€ 2.400	€ 0
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 115.204	€ 25.927	€ 2.726
Brescia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 301
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 53.587	€ 21.014	€ 785
Genova Sestri	2016-2019	€ 12.900	€ 1.150	€ 530
Milano Linate	2016-2020	€ 316.624	€ 63.278	€ 2.847
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.653
Parma	2018-2021	€ 18.500	€ 0	€ 0
Perugia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 39
Pescara	2017-2020	€ 34.230	€ 15.625	€ 805
Rimini	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 240
Roma Ciampino	2017-2021	€ 41.057	€ 11.217	€ 2.384
Salerno	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 0
Taranto	2016-2019	€ 10.059	€ 0	€ 505
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 666
Treviso	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 257
Trieste R. dei Legionari	2016-2019	€ 38.909	€ 9.657	€ 6.468
Verona Villafranca	2016-2019	€ 65.670	€ 29.120	€ 2.059
TOTALE		€ 847.762	€ 213.074	€ 22.266

- **AEROPORTI CON CONTRATTI DI PROGRAMMA IN DEROGA (TABELLA 7)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Milano Linate	2016-2020	€ 316.624	€ 63.278	€ 2.847
Milano Malpensa	2016-2020	€ 265.709	€ 57.287	€ 3.680
Roma Ciampino	2017-2021	€ 41.057	€ 11.217	€ 2.384
Roma Fiumicino	2017-2021	€ 1.754.082	€ 382.332	€ 36.354
Venezia	2017-2021	€ 574.685	€ 159.112	€ 20.913
TOTALE		€ 2.952.157	€ 673.226	€ 66.178

- **AEROPORTI CON CONTRATTI DI PROGRAMMA ORDINARIO (STIPULATO O DA STIPULARE)
AI SENSI DEL D.L. 133/2014 CONVERTITO DALLA L. 164/2014 (TABELLA 8)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 0
Ancona Falconara	2015-2018	€ 12.180	€ 2.400	€ 0
Bari Palese	2016-2019	€ 30.630	€ 152	€ 2.131
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 115.204	€ 25.927	€ 2.726
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 112.405	€ 33.304	€ 830
Brescia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 301
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 53.587	€ 21.014	€ 785
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.940	€ 1.083
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.151	€ 14.881	€ 929
Firenze Peretola	2015-2018	€ 106.404	€ 2.000	€ 757
Foggia	2016-2019	€ 13.861	€ 0	€ 4
Genova Sestri	2016-2019	€ 12.900	€ 1.150	€ 530
Lamezia Terme	2016-2019	€ 63.921	€ 32.500	€ 311
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 44.280	€ 0	€ 0
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.653
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 1.764
Parma	2018-2021	€ 18.500	€ 0	€ 0
Pescara	2017-2020	€ 34.230	€ 15.625	€ 805
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 63.665	€ 7.424	€ 1.303
Taranto	2016-2019	€ 10.059	€ 0	€ 505
Torino Caselle	2016-2019	€ 29.109	€ 7.489	€ 654
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 666
Treviso	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 257
Trieste R. dei Legionari	2016-2019	€ 38.909	€ 9.657	€ 6.468
Verona Villafranca	2016-2019	€ 65.670	€ 29.120	€ 2.059
TOTALE		€ 1.176.970	€ 254.644	€ 26.522

- **AEROPORTI CON MENO DI 1 MILIONI DI PAX/ANNO (TABELLA 9)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Ancona Falconara	2015-2018	€ 12.180	€ 2.400	€ 0
Bolzano	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 29
Brescia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 301
Foggia	2016-2019	€ 13.861	€ 0	€ 4
Parma	2018-2021	€ 18.500	€ 0	€ 0
Perugia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 39
Pescara	2017-2020	€ 34.230	€ 15.625	€ 805
Rimini	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 240
Salerno	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 0
Taranto	2016-2019	€ 10.059	€ 0	€ 505
Trieste R. dei Legionari	2016-2019	€ 38.909	€ 9.657	€ 6.468
TOTALE		€ 127.739	€ 27.682	€ 8.391

- **AEROPORTI CON 1< PAX/ANNO<3 MILIONI (TABELLA 10)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 0
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 53.587	€ 21.014	€ 785
Firenze Peretola	2015-2018	€ 106.404	€ 2.000	€ 757
Genova Sestri	2016-2019	€ 12.900	€ 1.150	€ 530
Lamezia Terme	2016-2019	€ 63.921	€ 32.500	€ 311
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.653
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 666
Treviso		€ 0	€ 0	€ 257
TOTALE		€ 365.654	€ 90.350	€ 4.959

- **AEROPORTI CON 3< PAX/ANNO<5 MILIONI (TABELLA 11)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Bari Palese	2016-2019	€ 30.630	€ 152	€ 2.131
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.940	€ 1.083
Torino Caselle	2016-2019	€ 29.109	€ 7.489	€ 654
Verona Villafranca	2016-2019	€ 65.670	€ 29.120	€ 2.059
TOTALE		€ 175.903	€ 41.701	€ 5.927

- AEROPORTI CON PIÙ DI 5 MILIONI DI PAX/ANNO (TABELLA 12)

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 115.204	€ 25.927	€ 2.726
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 112.405	€ 33.304	€ 830
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.151	€ 14.881	€ 929
Milano Linate	2016-2020	€ 316.624	€ 63.278	€ 2.847
Milano Malpensa	2016-2020	€ 265.709	€ 57.287	€ 3.680
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 44.280	€ 0	€ 0
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 1.764
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 63.665	€ 7.424	€ 1.303
Roma Fiumicino	2017-2021	€ 1.754.082	€ 382.332	€ 36.354
Roma Ciampino	2017-2021	€ 41.057	€ 11.217	€ 2.384
Venezia	2017-2021	€ 574.685	€ 159.112	€ 20.913
TOTALE		€ 3.459.830	€ 768.137	€ 73.731

- AEROPORTI CON PREVALENZA DI TRAFFICO LOW COST (TABELLA 13)

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 0
Ancona Falconara	2015-2018	€ 12.180	€ 2.400	€ 0
Bari Palese	2016-2019	€ 30.630	€ 152	€ 2.131
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 115.204	€ 25.927	€ 2.726
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 112.405	€ 33.304	€ 830
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 53.587	€ 21.014	€ 785
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.151	€ 14.881	€ 929
Lamezia Terme	2016-2019	€ 63.921	€ 32.500	€ 311
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 44.280	€ 0	€ 0
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 1.764
Parma	2018-2021	€ 18.500	€ 0	€ 0
Perugia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 39
Pescara	2017-2020	€ 34.230	€ 15.625	€ 805
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 63.665	€ 7.424	€ 1.303
Roma Ciampino	2017-2021	€ 41.057	€ 11.217	€ 2.384
Torino Caselle	2016-2019	€ 29.109	€ 7.489	€ 654
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 666
Treviso	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 257
TOTALE		€ 824.358	€ 186.959	€ 15.585

- INVESTIMENTI CARGO (TABELLA 14)

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI CARGO CdP (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI CARGO ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI CARGO I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Ancona Falconara	2015-2018	€ 0	€ 0	€ 0
Bari Palese	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 19.642	€ 1.254	€ 16
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 7.263	€ 3.000	€ 3
Bolzano	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 0
Brescia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 0
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 0	€ 0	€ 0
Cuneo	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 1
Firenze Peretola	2015-2018	€ 0	€ 0	€ 0
Foggia	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Genova Sestri	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Lamezia Terme	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Milano Linate	2016-2020	€ 0	€ 0	€ 0
Milano Malpensa	2016-2020	€ 28.350	€ 100	€ 25
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 82
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 0	€ 0	€ 0
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Parma	2018-2021	€ 0	€ 0	€ 0
Perugia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 0
Pescara	2017-2020	€ 0	€ 0	€ 0
Rimini	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 0
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 0	€ 0	€ 0
Roma Fiumicino	2017-2021	€ 0	€ 0	€ 0
Roma Ciampino	2017-2021	€ 0	€ 0	€ 0
Salerno	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 0
Taranto	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Torino Caselle	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Trapani Birgi	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Treviso	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 0
Trieste R. dei Legionari	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Venezia	2017-2021	€ 0	€ 0	€ 0
Verona Villafranca	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
TOTALE		€ 55.254	€ 4.354	€ 127

- SUDDIVISIONE SPESO 2017 AUTOFINANZIAMENTO/FINANZIAMENTO PUBBLICO (TABELLA 15)

AEROPORTO	INVESTIMENTI 2018 PROGRAMMATO AUTOFINANZIAMENTO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO AUTOFINANZIAMENTO (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO FINANZIAMENTO PUBBLICO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	€ 90	€ 0	€ 0	€ 0
Ancona Falconara	€ 1.800	€ 0	€ 600	€ 0
Bari Palese	€ 152	€ 125	€ 0	€ 2.006
Bergamo Orio al Serio	€ 25.927	€ 2.726	€ 0	€ 0
Bologna Borgo Panigale	€ 33.304	€ 830	€ 0	€ 0
Bolzano	€ 0	€ 29	€ 0	€ 0
Brescia	€ 0	€ 301	€ 0	€ 0
Brindisi Papola Casale	€ 770	€ 40	€ 20.244	€ 745
Cagliari Elmas	€ 4.940	€ 592	€ 0	€ 491
Catania Fontanarossa	€ 14.881	€ 929	€ 0	€ 0
Firenze Peretola	€ 2.000	€ 757	€ 0	€ 0
Foggia	€ 0	€ 0	€ 0	€ 4
Genova Sestri	€ 1.150	€ 530	€ 0	€ 0
Lamezia Terme	€ 17.000	€ 103	€ 15.500	€ 207
Milano Linate	€ 63.278	€ 2.847	€ 0	€ 0
Milano Malpensa	€ 57.287	€ 3.680	€ 0	€ 0
Napoli Capodichino	€ 0	€ 0	€ 2.400	€ 116
Olbia Costa Smeralda	€ 10.610	€ 1.653	€ 21.425	€ 0
Palermo Punta Raisi	€ 13.375	€ 1.764	€ 0	€ 0
Parma	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Perugia	€ 0	€ 39	€ 0	€ 0
Pescara	€ 625	€ 97	€ 15.000	€ 708
Rimini	€ 0	€ 240	€ 0	€ 0
Pisa S. Giusto	€ 7.424	€ 1.303	€ 0	€ 0
Roma Fiumicino	€ 382.332	€ 36.354	€ 0	€ 0
Roma Ciampino	€ 11.217	€ 2.384	€ 0	€ 0
Salerno	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Taranto	€ 0	€ 100	€ 0	€ 405
Torino Caselle	€ 7.489	€ 654	€ 0	€ 0
Trapani Birgi	€ 948	€ 666	€ 612	€ 0
Treviso	€ 0	€ 257	€ 0	€ 0
Trieste R. dei Legionari	€ 5.891	€ 1.572	€ 3.766	€ 4.646
Venezia	€ 159.112	€ 20.913	€ 0	€ 0
Verona Villafranca	€ 29.120	€ 2.059	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 850.722	€ 83.546	€ 79.548	€ 9.329

- **AEROPORTI CON ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO (TABELLA 16)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 0
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.940	€ 1.083
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.653
TOTALE		€ 158.821	€ 37.065	€ 2.736