

STATO DEGLI INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI PER GLI AEROPORTI NAZIONALI



ADDENDUM I SEMESTRE ANNO 2018



INDICE

1. INTRODUZIONE.....	5
2. DATI DI TRAFFICO I TRIMESTRE 2018	6
3. SCHEDE AEROPORTI	7
ALGHERO	8
ANCONA	9
BARI	10
BERGAMO	11
BOLOGNA	12
BOLZANO	13
BRESCIA	14
BRINDISI	15
CAGLIARI	16
CATANIA	17
CUNEO	18
FIRENZE	19
FOGGIA	20
GENOVA	21
LAMEZIA TERME	22
MILANO LINATE	23
MILANO MALPENSA	24
NAPOLI	25
OLBIA	26
PALERMO	27
PARMA	28
PERUGIA	29
PESCARA	30
PISA	31

RIMINI	32
ROMA CIAMPINO	33
ROMA FIUMICINO	34
SALERNO	35
TARANTO	36
TORINO	37
TRAPANI	38
TREVISO	39
TRIESTE	40
VENEZIA	41
VERONA	42
4. TABELLE DI RIEPILOGO	43
5. CONCLUSIONI	56

INDICE DELLE TABELLE

- Aeroporti in ordine alfabetico (Tabella 1)	44
- Bacini di traffico previsti dal Piano Nazionale degli Aeroporti (Tabella 2)	45
- Nord, Centro e Sud Italia (Tabella 3)	47
- Aeroporti insulari (Tabella 4)	48
- Aeroporti di interesse nazionale caratterizzati da rilevanza strategica del Piano Nazionale degli Aeroporti (Tabella 5)	48
- Aeroporti di interesse nazionale del Piano Nazionale degli Aeroporti (Tabella 6)	49
- Aeroporti con contratti di programma in deroga (Tabella 7)	49
- Aeroporti con contratti di programma ordinario (stipulato o da stipulare) ai sensi del D.L. 133/2014 convertito dalla L. 164/2014 (Tabella 8)	50
- Aeroporti con meno di 1 milioni di pax/anno (Tabella 9)	51
- Aeroporti con 1< pax/anno<3 milioni (Tabella 10)	51
- Aeroporti con 3< pax/anno<5 milioni (Tabella 11)	51
- Aeroporti con più di 5 milioni di pax/anno (Tabella 12)	52
- Aeroporti con prevalenza di traffico low cost (Tabella 13)	52
- Aeroporti con oneri di servizio pubblico (Tabella 14)	53
- Investimenti cargo (Tabella 15)	54
- Suddivisione spesa 2017 autofinanziamento/finanziamento pubblico (Tabella 16)	55

1. INTRODUZIONE

Il presente documento offre un quadro aggiornato al primo semestre del 2018 sullo stato della programmazione e realizzazione degli investimenti aeroportuali.

Al fine di rendere tale documento omogeneo con quanto rappresentato nel report annuale, è stato riportato l'investimento previsto per tutta l'annualità 2018, sebbene tale dato al momento non sia confrontabile con il dato previsionale.

Si chiarisce che la distribuzione degli importi tra le diverse categorie è stato consolidato rispetto al primo trimestre alla luce della nuova strutturazione della scheda A dei contratti di programma.

2. DATI DI TRAFFICO I SEMESTRE 2018

Traffico commerciale complessivo internazionale e nazionale

Servizi di linea e charter

(arrivi + partenze)

PERIODO 1 GENNAIO - 30 GIUGNO 2018

AEROPORTO	Movimenti	Var % anno precedente	Passeggeri trasportati (escluso transiti diretti)	Var % anno precedente	Transiti Diretti	Var % anno precedente	Tonn. Cargo (Merci avio+posta)	Var % anno precedente
ALGHERO	4.235	9,2	560.485	1,2	3.076	245,6	1	-68,7
ANCONA	2.375	-29,5	184.220	-15,0	341	-20,9	3.177	-3,7
BARI	16.361	1,5	2.214.678	4,1	3.911	-13,8	741	2,1
BERGAMO	42.310	5,8	6.109.147	4,9	613	-44,8	63.349	3,1
BOLOGNA	32.430	1,0	4.022.250	5,3	4.097	38,8	20.089	-3,8
BOLZANO	89	34,8	3.946	35,9	0	0,0	0	0,0
BRESCIA	1.409	-0,5	3.049	-24,9	0	0,0	4.495	-62,6
BRINDISI	7.699	6,0	1.125.140	8,1	2.738	666,9	39	-20,4
CAGLIARI	13.078	0,2	1.847.286	5,5	3.713	473,9	1564	17,5
CATANIA	32.173	6,1	4.407.982	7,8	10.900	312,3	3.219	-0,2
COMISO	1.381	7,7	206.220	1,9	0	-100,0	0	0,0
CUNEO	364	2,2	46.805	-13,5	1.320	658,6	0	0,0
ELBA	4	-99,0	39	-98,7	0	0,0	0	0,0
FIRENZE	13.167	-5,5	1.285.689	3,5	37	-26,0	35	17,9
FOGGIA	2	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
GENOVA	6.754	11,1	637.706	12,2	401	-44,3	78	-11,4
GROSSETO	66	-85,7	2.618	-30,0	0	0,0	0	0,0
LAMEZIA TERME	8.235	6,1	1.190.097	6,5	2.825	77,9	454	-8,5
LAMPEDUSA	1.506	8,5	77.448	17,3	23	0,0	8	60,0
MILANO LINATE	45.636	-4,0	4.464.509	-2,9	392	-23,1	6.607	-12,2
MILANO MALPENSA	88.631	6,9	11.312.845	11,0	72.580	38,5	289.650	-2,9
NAPOLI	33.439	16,4	4.458.696	24,6	8.869	50,7	4.848	13,5
OLBIA	8.353	6,1	1.023.103	12,7	1.663	130,7	71	2,9
PALERMO	22.003	10,5	2.957.354	16,8	9.166	39,9	160	5,3
PANTELLERIA	1.504	2,9	52.575	3,3	0	0,0	13	30,0
PARMA	272	-10,5	34.254	-17,4	5	0,0	0	0,0
PERUGIA	704	-14,6	105.014	-8,2	0	0,0	0	0,0
PESCARA	2.488	0,0	314.072	2,6	308	100,0	43	48,3
PISA	17.753	0,7	2.470.035	2,9	1.015	91,9	5.385	6,1
REGGIO CALABRIA	1.667	4,8	174.724	-4,0	0	0,0	11	-52,1
RIMINI	807	8,2	121.441	10,5	217	30,7	14	100,0
ROMA CIAMPINO	17.385	-2,1	2.864.373	-1,6	0	0,0	9.011	9,4
ROMA FIUMICINO	144.242	1,9	20.057.126	4,8	51.499	-17,9	97.409	15,9
SALERNO	4	100,0	141	100,0	0	0,0	0	0,0
TARANTO	126	-16,0	12	100,0	0	0,0	3.540	12,2
TORINO	18.963	-5,0	2.027.200	-3,4	2.546	98,8	121	-95,6
TRAPANI	2.405	-48,8	230.375	-65,4	2.499	1.764,9	7	-74,5
TREVISO	9.586	10,4	1.591.124	9,8	0	-100,0	0	0,0
TRIESTE	4.018	-10,4	366.846	0,8	44	-57,3	102	640,6
VENEZIA	40.539	2,7	4.924.496	6,8	2.958	16,9	27.422	-4,6
VERONA	13.004	6,4	1.460.467	8,7	4.516	-25,0	429	71,6
TOTALE	657.167	2,6	84.935.587	5,8	192.272	23,4	542.092	-0,8

Fonte annuario statistico ENAC

3. SCHEDE AEROPORTI

Aeroporto di:

ALGHERO

AEROPORTO ALGHERO - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	-	41	-
	finanziamento pubblico	-	-	3.880
	TOTALE	-	41	3.880
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	-	10	350
	finanziamento pubblico	-	-	3.380
	TOTALE	-	10	3.730
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	-	127	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	127	-
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	-	5	-
	finanziamento pubblico	-	-	4.700
	TOTALE	-	5	4.700
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	-	12	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	12	-
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	90	15	395
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	90	15	395
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	52	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	52	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	33	-
	finanziamento pubblico	-	-	250
	TOTALE	-	33	250
FORNITURE	autofinanziato	-	4	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	4	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		90	299	745
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	12.210
TOTALE		90	299	12.955

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

ANCONA

AEROPORTO ANCONA - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2015-2018
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	1.800
	TOTALE	-	-	1.800
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	600	-	1.710
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	600	-	1.710
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	150	-	300
	finanziamento pubblico	-	-	700
	TOTALE	150	-	1.000
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	40	-	725
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	40	-	725
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	-	-	350
	finanziamento pubblico	-	-	1.500
	TOTALE	-	-	1.850
CARGO	autofinanziato	900	-	2.950
	finanziamento pubblico	600	-	1.600
	TOTALE	1.500	-	4.550
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	50	-	315
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	50	-	315
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	60	-	230
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	60	-	230
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		1.800	-	6.580
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		600	-	5.600
TOTALE		2.400	-	12.180

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

BARI

AEROPORTO DI BARI PALESE - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	8	667
	finanziamento pubblico	-	-	2.250
	TOTALE	-	8	2.917
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	-	3.964
	finanziamento pubblico	-	1.351	10.488
	TOTALE	-	1.351	14.452
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	-	2.155
	finanziamento pubblico	-	1.648	3.200
	TOTALE	-	1.648	5.355
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-	6.000
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	6.000
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	152	-	556
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	152	-	556
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-	300
	finanziamento pubblico	-	-	1.050
	TOTALE	-	-	1.350
FORNITURE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		152	8	13.642
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	2.999	16.988
TOTALE		152	3.008	30.630

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

BERGAMO

AEROPORTO BERGAMO - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2017-2020
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	5.498	442	33.540
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	5.498	442	33.540
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	15.239	4.440	28.850
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	15.239	4.440	28.850
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	1.375	290	11.190
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.375	290	11.190
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	30	4	3.485
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	30	4	3.485
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	20	293	3.260
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	20	293	3.260
CARGO	auto finanziato	1.254	47	19.642
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.254	47	19.642
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	252	208	5.037
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	252	208	5.037
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	800	844	3.600
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	800	844	3.600
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-	100
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	100
FORNITURE	auto finanziato	1.460	1.251	6.500
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.460	1.251	6.500
TOTALE AUTOFINANZIATO		25.927	7.819	115.204
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		25.927	7.819	115.204

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

BOLOGNA

AEROPORTO DI BOLOGNA BORGO PANIGALE - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	10.780	180	29.558
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	10.780	180	29.558
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	4.178	96	12.554
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	4.178	96	12.554
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	1.542	1.427	9.223
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.542	1.427	9.223
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	200	320	5.137
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	200	320	5.137
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	9.370	118	29.876
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	9.370	118	29.876
CARGO	autofinanziato	3.000	38	7.263
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	3.000	38	7.263
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	940	348	3.595
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	940	348	3.595
SECURITY	autofinanziato	200	456	1.000
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	200	456	1.000
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	2.074	188	8.775
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	2.074	188	8.775
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	600	1.160	3.685
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	600	1.160	3.685
FORNITURE	autofinanziato	420	224	1.740
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	420	224	1.740
TOTALE AUTOFINANZIATO		33.304	4.557	112.405
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		33.304	4.557	112.405

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

BOLZANO

AEROPORTO DI BOLZANO - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE			
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018	
		programmato (1)	realizzato
TERMINAL + PUA	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	-	-
	pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
CARGO	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
SECURITY	autofinanziato	-	18
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	18
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	18
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	18
FORNITURE	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	36
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-
TOTALE		-	36

*Importi in Migliaia di Euro

(1) La società di gestione non è tenuta a presentare il piano quadriennale degli investimenti in quanto la gestione dell'aeroporto è di tipo parziale.

Aeroporto di:

BRESCIA

AEROPORTO DI BRESCIA MONTICHIARI "GABRIELE D'ANNUNZIO" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE			
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018	
		programmato (1)	realizzato
TERMINAL + PUA	autofinanziato	-	33
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	33
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	-	38
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	38
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	-	81
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	81
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
CARGO	autofinanziato	-	0
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	0
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	4
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	4
SECURITY	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	43
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	43
FORNITURE	autofinanziato	-	4
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	4
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	204
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-
TOTALE		-	204

*Importi in Migliaia di Euro

(1) il Gestore Aeroportuale non ha ad oggi un Contratto di Programma in vigore

Aeroporto di:

BRINDISI

AEROPORTO DI BRINDISI CASALE O AEROPORTO DEL SALENTO - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	-	212
	finanziamento pubblico	-	347	600
	TOTALE	-	347	812
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	17.514	960	40.543
	TOTALE	17.514	960	40.543
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	-	135
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	135
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-	2.700
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	2.700
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	770	-	1.760
	finanziamento pubblico	2.730	-	7.471
	TOTALE	3.500	-	9.231
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	-	166
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	166
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		770	-	4.973
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		20.244	1.308	48.614
TOTALE		21.014	1.308	53.587

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

CAGLIARI

AEROPORTO CAGLIARI - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	174	214	691
	finanziamento pubblico	-	141	4.880
	TOTALE	174	355	5.571
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	3.270	830	3.140
	finanziamento pubblico	-	-	6.700
	TOTALE	3.270	830	9.840
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	415	364	2.520
	finanziamento pubblico	-	666	5.550
	TOTALE	415	1.030	8.070
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	450	304	-
	finanziamento pubblico	-	-	2.300
	TOTALE	450	304	2.300
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	500	82	4.700
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	500	82	4.700
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	-	1.371
	finanziamento pubblico	-	-	190
	TOTALE	-	-	1.561
SECURITY	autofinanziato	-	-	800
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	800
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	132	25	2.000
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	132	25	2.000
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	-	12.032
	finanziamento pubblico	-	-	2.440
	TOTALE	-	-	14.472
FORNITURE	autofinanziato	-	-	1.180
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	1.180
TOTALE AUTOFINANZIATO		4.941	1.819	28.434
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	807	22.060
TOTALE		4.941	2.626	50.494

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

CATANIA

AEROPORTO CATANIA - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2017 -2020 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	747	1.015	37.725
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	747	1.015	37.725
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	5.700	3	11.881
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	5.700	3	11.881
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	1.550	1.094	4.715
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.550	1.094	4.715
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	3.200	10	14.456
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	3.200	10	14.456
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	250	2	750
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	250	2	750
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	1.058	296	2.196
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.058	296	2.196
SECURITY	autofinanziato	159	429	14.930
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	159	429	14.930
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	1.300	336	5.000
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.300	336	5.000
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	832	81	1.345
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	832	81	1.345
FORNITURE	autofinanziato	85	112	2.690
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	85	112	2.690
TOTALE AUTOFINANZIATO		14.881	3.375	95.688
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		14.881	3.375	95.688

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

CUNEO

AEROPORTO DI CUNEO - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE TOTALE			
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018	
		programmato (1)	realizzato
TERMINAL + PUA	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	-	18
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	18
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	-	30
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	30
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
CARGO	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	40
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	40
SECURITY	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	20
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	20
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
FORNITURE	autofinanziato	-	147
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	147
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	254
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-
TOTALE		-	254

*Importi in Migliaia di Euro

(1) il Gestore Aeroportuale non ha ad oggi un Contratto di Programma in vigore

Aeroporto di:

FIRENZE

AEROPORTO DI FIRENZE PERETOLA - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2015-2018
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	1.321	7.985
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	1.321	7.985
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	573	9.814
	finanziamento pubblico	-	-	1.800
	TOTALE	-	573	11.614
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	258	2.685
	finanziamento pubblico	-	-	3.300
	TOTALE	-	258	5.985
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	23	2.100
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	23	2.100
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	2.000	807	8.000
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	2.000	807	8.000
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	853	4.505
	finanziamento pubblico	-	-	66.215
	TOTALE	-	853	70.720
FORNITURE	auto finanziato	-	468	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	468	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		2.000	4.304	35.089
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	71.315
TOTALE		2.000	4.304	106.404

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

FOGGIA

AEROPORTO DI FOGGIA - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	-	-	129
	finanziamento pubblico	-	-	350
	TOTALE	-	-	479
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	17	13.347
	TOTALE	-	17	13.347
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	-	35
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	35
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	-	164
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	17	13.697
TOTALE		-	17	13.861

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

GENOVA

AEROPORTO DI GENOVA - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019
		programmato (1)	realizzato (2)	programmato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	800	90	8.750
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	800	90	8.750
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	733	1.500
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	733	1.500
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	200	233	2.050
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	200	233	2.050
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	100	64	300
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	100	64	300
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	137	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	137	-
SECURITY	auto finanziato	-	7	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	7	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	50	139	300
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	50	139	300
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	4	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	4	-
FORNITURE	auto finanziato	-	402	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	402	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		1.150	1.267	12.900
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		1.150	1.267	12.900

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

LAMEZIA TERME

AEROPORTO LAMEZIA TERME- STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	14.500	-	17.529
	finanziamento pubblico	15.500	-	32.471
	TOTALE	30.000	-	50.000
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	-	77	5.788
	finanziamento pubblico	-	697	-
	TOTALE	-	775	5.788
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	-	-	134
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	134
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	1.500	-	4.000
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.500	-	4.000
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	1.000	160	4.000
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.000	160	4.000
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	137	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	137	-
FORNITURE	autofinanziato	-	33	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	33	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		17.000	407	31.450
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		15.500	697	32.471
TOTALE		32.500	1.105	63.921

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

MILANO LINATE

AEROPORTO LINATE- STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2020
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	autofinanziato	20.388	4.158	60.878
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	20.388	4.158	60.878
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	26.810	1.618	56.258
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	26.810	1.618	56.258
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	3.650	1.287	16.275
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	3.650	1.287	16.275
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	1.535	310	7.935
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.535	310	7.935
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	2.180	337	20.652
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	2.180	337	20.652
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	50	2	250
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	50	2	250
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI (2)	autofinanziato	-	6	100.000
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	6	100.000
FORNITURE	autofinanziato	8.665	7.606	54.376
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	8.665	7.606	54.376
TOTALE AUTOFINANZIATO		63.278	15.323	316.624
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		63.278	15.323	316.624

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

MILANO MALPENSA

AEROPORTO MALPENSA- STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2020 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	20.652	3.031	68.330
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	20.652	3.031	68.330
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	5.350	2.647	43.100
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	5.350	2.647	43.100
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	4.385	1.146	27.246
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	4.385	1.146	27.246
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	1.500	383	10.680
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.500	383	10.680
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	11.880	429	29.855
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	11.880	429	29.855
CARGO	autofinanziato	100	2.927	28.350
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	100	2.927	28.350
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	50	-	250
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	50	-	250
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	autofinanziato	13.370	2.731	57.898
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	13.370	2.731	57.898
TOTALE AUTOFINANZIATO		57.287	13.294	265.709
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		57.287	13.294	265.709

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

NAPOLI

AEROPORTO NAPOLI - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	1.000	152	5.100
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.000	152	5.100
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	2.250	575	9.600
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	2.250	575	9.600
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	-	2.060	6.150
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	2.060	6.150
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	300	49	1.100
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	300	49	1.100
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	1.000	53	3.150
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.000	53	3.150
CARGO	autofinanziato	2.000	86	3.500
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	2.000	86	3.500
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	600	2.008	2.900
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	600	2.008	2.900
SECURITY	autofinanziato	-	42	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	42	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	1.200	610	5.350
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.200	610	5.350
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	1.800	756	7.430
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.800	756	7.430
FORNITURE	autofinanziato	-	84	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	84	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		10.150	6.475	44.280
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		10.150	6.475	44.280

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

OLBIA

AEROPORTO OLBIA - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2015-2018 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	2.670	186	3.944
	finanziamento pubblico	6.000	-	6.000
	TOTALE	8.670	186	9.944
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	5.190	19	17.608
	finanziamento pubblico	12.100	-	56.005
	TOTALE	17.290	19	73.613
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	1.025	1.010	3.955
	finanziamento pubblico	-	-	220
	TOTALE	1.025	1.010	4.175
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	1.425	149	2.905
	finanziamento pubblico	3.325	-	3.325
	TOTALE	4.750	149	6.230
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	300	428	1.410
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	300	428	1.410
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		10.610	1.790	29.822
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		21.425	-	65.550
TOTALE		32.035	1.790	95.372

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

PALERMO

AEROPORTO PALERMO- STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	autofinanziato	8.967	890	17.956
	finanziamento pubblico	-	58	12.990
	TOTALE	8.967	948	30.946
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	523	-	4.679
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	523	-	4.679
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	400	420	1.500
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	400	420	1.500
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	-	555	2.695
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	555	2.695
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	-	-	2.651
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	2.651
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	800	-	3.200
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	800	-	3.200
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	2.685	1.619	31.297
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	2.685	1.619	31.297
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		13.375	3.485	63.978
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	58	12.990
TOTALE		13.375	3.543	76.968

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

PARMA

Il nuovo piano quadriennale degli interventi è in fase di istruttoria finale, per tanto non è stato effettuato il monitoraggio degli investimenti.

AEROPORTO PARMA- STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2018-2021 programmato
		programmato	realizzato	
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	-	1.000
	finanziamento pubblico	-	-	9.400
	TOTALE	-	-	10.400
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	auto finanziato	-	-	4.700
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	4.700
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	-	50
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	50
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	-	3.100
	finanziamento pubblico	-	-	2.600
	TOTALE	-	-	5.700
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	-	8.850
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	12.000
TOTALE		-	-	20.850

*Importi in Migliaia di Euro

Aeroporto di:

PERUGIA

AEROPORTO PERUGIA- STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato (2)
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	26	-
	TOTALE	-	26	-
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	15	-
	TOTALE	-	15	-
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	18	-
	TOTALE	-	18	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	14	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	14	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	2	-
	TOTALE	-	2	-
FORNITURE	auto finanziato	-	1	-
	finanziamento pubblico	-	38	-
	TOTALE	-	40	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	15	-
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	100	-
TOTALE		-	115	-

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

(2) il Gestore Aeroportuale non ha ad oggi un Contratto di Programma in vigore

Aeroporto di:

PESCARA

AEROPORTO PESCARA - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2017-2020
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	autofinanziato	-	-	1.150
	finanziamento pubblico	-	704	400
	TOTALE	-	704	1.550
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	-	32	800
	finanziamento pubblico	5.000	-	7.400
	TOTALE	5.000	32	8.200
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	-	25	1.200
	finanziamento pubblico	-	166	780
	TOTALE	-	191	1.980
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	10.000	-	14.000
	TOTALE	10.000	-	14.000
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	500	-	5.000
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	500	-	5.000
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	86	3.000
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	86	3.000
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	-	5	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	5	-
FORNITURE	autofinanziato	125	-	500
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	125	-	500
TOTALE AUTOFINANZIATO		625	148	11.650
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		15.000	870	22.580
TOTALE		15.625	1.017	34.230

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

PISA

AEROPORTO DI PISA SAN GIUSTO - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2015-2018
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	1.941	22.756
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	1.941	22.756
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	1.677	395	13.290
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.677	395	13.290
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	1.670	278	5.050
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.670	278	5.050
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	4.078	-	5.655
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	4.078	-	5.655
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	4	815
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	4	815
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	135	2.815
	finanziamento pubblico	-	-	10.000
	TOTALE	-	135	12.815
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	378	3.284
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	378	3.284
FORNITURE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		7.424	3.131	53.665
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	10.000
TOTALE		7.424	3.131	63.665

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018 - La classificazione degli interventi del programmato da scheda A è differente dalle aggregazioni delle categorie riportate in fase di monitoraggio

Aeroporto di:

RIMINI

AEROPORTO DI RIMINI - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE			
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018	
		programmato (1)	realizzato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	24
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	24
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	49
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	49
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	48
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	48
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	11
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	11
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
CARGO	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
SECURITY	auto finanziato	-	16
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	16
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	4
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	4
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	7
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	7
FORNITURE	auto finanziato	-	112
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	112
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	271
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-
TOTALE		-	271

*Importi in Migliaia di Euro

(1) il Gestore Aeroportuale non ha ad oggi un Contratto di Programma in vigore

Aeroporto di:

ROMA CIAMPINO

AEROPORTO DI ROMA CIAMPINO "GIOVAN BATTISTA PASTINE" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2017-2021 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	1.077	100	3.303
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.077	100	3.303
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	6.218	2.149	14.047
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	6.218	2.149	14.047
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	-	54	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	54	-
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	1.935	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	1.935	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	3.922	158	23.707
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	3.922	158	23.707
FORNITURE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		11.217	4.396	41.057
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		11.217	4.396	41.057

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018 - La classificazione degli interventi del programmato da scheda A è differente dalle aggregazioni delle categorie riportate in fase di monitoraggio

Aeroporto di:

ROMA FIUMICINO

AEROPORTO DI ROMA FIUMICINO "LEONARDO DA VINCI" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2017-2021 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	150.761	25.084	473.248
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	150.761	25.084	473.248
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	107.689	9.244	793.117
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	107.689	9.244	793.117
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	1.302	6.286	4.002
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.302	6.286	4.002
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	31.420	240	58.268
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	31.420	240	58.268
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	-	2.551	12.039
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	2.551	12.039
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	2.456	-	9.788
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	2.456	-	9.788
SECURITY	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	-	16.971	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	16.971	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	88.704	10.973	403.620
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	88.704	10.973	403.620
FORNITURE	autofinanziato	-	4.135	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	4.135	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		382.332	75.484	1.754.082
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		382.332	75.484	1.754.082

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018 - La classificazione degli interventi del programmato da scheda A è differente dalle aggregazioni delle categorie riportate in fase di monitoraggio

Aeroporto di:

SALERNO

La società di gestione non è tenuta a presentare il piano quadriennale degli investimenti in quanto la gestione dell'aeroporto è di tipo parziale.

AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE			
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018	
		programmato (1)	realizzato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	12
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	12
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	21
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	21
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
CARGO	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	8
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	8
SECURITY	auto finanziato	-	192
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	192
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	13
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	13
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
FORNITURE	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	246
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-
TOTALE		-	246

*Importi in Migliaia di Euro

(1) il Gestore Aeroportuale non ha ad oggi un Contratto di Programma in vigore

Aeroporto di:

TARANTO

AEROPORTO DI TARANTO GROTTAGLIE - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	-	84
	finanziamento pubblico	-	-	300
	TOTALE	-	-	384
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	20	9.581
	TOTALE	-	20	9.581
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	-	94
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	94
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	-	178
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	20	9.881
TOTALE		-	20	10.059

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

TORINO

AEROPORTO DI TORINO CASELLE "SANDRO PERTINI" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	autofinanziato	1.100	163	3.850
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.100	163	3.850
INFRASTRUTTURE DI VOLO	autofinanziato	1.780	346	6.290
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.780	346	6.290
RETI ED IMPIANTI	autofinanziato	300	115	7.431
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	300	115	7.431
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	autofinanziato	1.150	68	1.820
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.150	68	1.820
ALTRI EDIFICI	autofinanziato	632	572	2.250
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	632	572	2.250
CARGO	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	autofinanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	autofinanziato	150	10	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	150	10	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	autofinanziato	160	44	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	160	44	-
ALTRI INTERVENTI	autofinanziato	140	93	1.029
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	140	93	1.029
FORNITURE	autofinanziato	2.077	523	6.439
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	2.077	523	6.439
TOTALE AUTOFINANZIATO		7.489	1.934	29.109
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		7.489	1.934	29.109

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018 - La classificazione degli interventi del programmato da scheda A è differente dalle aggregazioni delle categorie riportate in fase di monitoraggio

Aeroporto di:

TRAPANI

AEROPORTO DI TRAPANI BIRGI "VINCENZO FLORIO" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019
		programmato (1)	realizzato	programmato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	313	-	1.874
	finanziamento pubblico (2)	612	-	2.471
	TOTALE	925	-	4.345
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	-	3.403
	finanziamento pubblico	-	-	3.559
	TOTALE	-	-	6.962
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	220	-	1.858
	finanziamento pubblico	-	-	3.451
	TOTALE	220	-	5.309
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-	360
	finanziamento pubblico	-	-	668
	TOTALE	-	-	1.028
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	415	102	2.871
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	415	102	2.871
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
TOTALE AUTOFINANZIATO		948	102	10.367
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO (2)		612	-	10.149
TOTALE		1.560	102	20.515

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

TREVISSO

AEROPORTO DI TREVISO "ANTONIO CANOVA" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE			
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018	
		programmato (1)	realizzato
TERMINAL + PUA	auto finanziato	-	22
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	22
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	-	130
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	130
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	-	68
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	68
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	-	113
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	113
CARGO	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	94
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	94
SECURITY	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	26
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	26
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	-
FORNITURE	auto finanziato	-	153
	finanziamento pubblico	-	-
	TOTALE	-	153
TOTALE AUTOFINANZIATO		-	607
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-
TOTALE		-	607

*Importi in Migliaia di Euro

(1) il Gestore Aeroportuale non ha ad oggi un Contratto di Programma in vigore

Aeroporto di:

TRIESTE

AEROPORTO DI TRIESTE RONCHI DEI LEGIONARI - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	auto finanziato	955	1.335	6.288
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	955	1.335	6.288
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	3.469	547	12.028
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	3.469	547	12.028
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	85	12	828
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	85	12	828
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	1.125	423	3.058
	finanziamento pubblico	3.766	6.238	12.836
	altre fonti di finanziamento	-	250	1.000
	TOTALE	4.891	6.911	16.894
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	18	8	1.115
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	18	8	1.115
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	-	-	117
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	117
SECURITY	auto finanziato	-	19	600
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	19	600
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	46	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	46	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
FORNITURE	auto finanziato	240	24	1.040
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	240	24	1.040
TOTALE AUTOFINANZIATO		5.891	2.415	25.074
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		3.766	6.238	12.836
TOTALE ALTRE FONTI DI FINANZIAMENTO		-	250	1.000
TOTALE		9.657	8.903	38.909

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

Aeroporto di:

VENEZIA

AEROPORTO DI VENEZIA TESSERA "MARCO POLO" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2017-2021 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	auto finanziato	46.669	22.952	218.889
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	46.669	22.952	218.889
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	49.949	12.710	136.830
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	49.949	12.710	136.830
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	12.624	9.669	48.801
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	12.624	9.669	48.801
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	26.595	1.636	32.164
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	26.595	1.636	32.164
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	7.740	324	51.895
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	7.740	324	51.895
CARGO	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	4.828	169	20.396
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	4.828	169	20.396
SECURITY	auto finanziato	-	216	15.790
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	216	15.790
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	9.526	1.305	40.695
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	9.526	1.305	40.695
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	50	309	250
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	50	309	250
FORNITURE	auto finanziato	1.130	557	8.975
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.130	557	8.975
TOTALE AUTOFINANZIATO		159.112	49.848	574.685
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		159.112	49.848	574.685

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018 - nel programmato si tiene conto delle integrazioni approvate da ENAC il 19 settembre 2017- La classificazione degli interventi del programmato da scheda A è differente dalle aggregazioni delle categorie riportate in fase di monitoraggio

Aeroporto di:

VERONA

AEROPORTO DI VERONA VILLAFRANCA "VALERIO CATULLO" - STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE				
Categoria interventi		Previsionale investimenti I semestre 2018		Totale investimenti CdP 2016-2019 programmato
		programmato (1)	realizzato	
TERMINAL + PUA	auto finanziato	13.570	857	22.730
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	13.570	857	22.730
INFRASTRUTTURE DI VOLO	auto finanziato	6.350	74	25.290
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	6.350	74	25.290
RETI ED IMPIANTI	auto finanziato	550	195	3.300
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	550	195	3.300
SISTEMI DI ACCESSO VIABILITA' E PARCHEGGI	auto finanziato	30	741	1.220
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	30	741	1.220
ALTRI EDIFICI	auto finanziato	7.020	163	10.030
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	7.020	163	10.030
CARGO	auto finanziato	-	90	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	90	-
ECOLOGIA E AMBIENTE	auto finanziato	1.500	756	2.400
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	1.500	756	2.400
SECURITY	auto finanziato	-	-	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	-	-
MANUTENZIONI STRAORDINARIE	auto finanziato	-	79	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	79	-
ALTRI INTERVENTI	auto finanziato	-	75	-
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	-	75	-
FORNITURE	auto finanziato	100	21	700
	finanziamento pubblico	-	-	-
	TOTALE	100	21	700
TOTALE AUTOFINANZIATO		29.120	3.051	65.670
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO		-	-	-
TOTALE		29.120	3.051	65.670

*Importi in Migliaia di Euro

(1) L'importo del programmato è riferito all'intera annualità 2018

4. TABELLE DI RIEPILOGO

- AEROPORTI IN ORDINE ALFABETICO (TABELLA 1)

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI CdP (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 299
Ancona Falconara	2015-2018	€ 12.180	€ 2.400	€ 0
Bari Palese	2016-2019	€ 30.630	€ 152	€ 3.008
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 115.204	€ 25.927	€ 7.819
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 112.405	€ 33.304	€ 4.557
Bolzano	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 36
Brescia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 204
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 53.587	€ 21.014	€ 1.308
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.941	€ 2.626
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.688	€ 14.881	€ 3.375
Cuneo	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 254
Firenze Peretola	2015-2018	€ 106.404	€ 2.000	€ 4.304
Foggia	2016-2019	€ 13.861	€ 0	€ 17
Genova Sestri	2016-2019	€ 12.900	€ 1.150	€ 1.267
Lamezia Terme	2016-2019	€ 63.921	€ 32.500	€ 1.105
Milano Linate	2016-2020	€ 316.624	€ 63.278	€ 15.323
Milano Malpensa	2016-2020	€ 265.709	€ 57.287	€ 13.294
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 44.280	€ 10.150	€ 6.475
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.790
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 3.543
Parma	2018-2021	€ 20.850	€ 0	€ 0
Perugia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 115
Pescara	2017-2020	€ 34.230	€ 15.625	€ 1.017
Rimini	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 271
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 63.665	€ 7.424	€ 3.131
Roma Fiumicino	2017-2021	€ 1.754.082	€ 382.332	€ 75.484
Roma Ciampino	2017-2021	€ 41.057	€ 11.217	€ 4.396
Salerno	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 246
Taranto	2016-2019	€ 10.059	€ 0	€ 525
Torino Caselle	2016-2019	€ 29.109	€ 7.489	€ 1.934
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 102
Treviso	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 607
Trieste R. dei Legionari	2016-2019	€ 38.909	€ 9.657	€ 8.903
Venezia	2017-2021	€ 574.685	€ 159.112	€ 49.848
Verona Villafranca	2016-2019	€ 65.670	€ 29.120	€ 3.051
TOTALE		€ 4.132.014	€ 938.022	€ 220.233

*Importi in Migliaia di Euro

- **BACINI DI TRAFFICO PREVISTI DAL PIANO NAZIONALE DEGLI AEROPORTI (TABELLA 2)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
NORD OVEST				
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 115.204	€ 25.927	€ 7.819
Bolzano	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 36
Brescia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 204
Cuneo Levaldigi	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 254
Genova Sestri	2016-2019	€ 12.900	€ 1.150	€ 1.267
Milano Linate	2016-2020	€ 316.624	€ 63.278	€ 15.323
Milano Malpensa	2016-2020	€ 265.709	€ 57.287	€ 13.294
Torino Caselle	2016-2019	€ 29.109	€ 7.489	€ 1.934
SUBTOTALE		€ 739.546	€ 155.131	€ 40.132
NORD EST				
Treviso	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 607
Trieste R. dei Legionari	2016-2019	€ 38.909	€ 9.657	€ 8.903
Venezia	2017-2021	€ 574.685	€ 159.112	€ 49.848
Verona Villafranca	2016-2019	€ 65.670	€ 29.120	€ 3.051
SUBTOTALE		€ 679.264	€ 197.890	€ 62.409
CENTRO NORD				
Ancona Falconara	2015-2018	€ 12.180	€ 2.400	€ 0
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 112.405	€ 33.304	€ 4.557
Firenze Peretola	2015-2018	€ 106.404	€ 2.000	€ 4.304
Parma	2018-2021	€ 20.850	€ 0	€ 0
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 63.665	€ 7.424	€ 3.131
Rimini	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 271
SUBTOTALE		€ 315.504	€ 45.128	€ 12.262
CENTRO				
Perugia	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 115
Pescara	2017-2020	€ 34.230	€ 15.625	€ 1.017
Roma Fiumicino	2017-2021	€ 1.754.082	€ 382.332	€ 75.484
Roma Ciampino	2017-2021	€ 41.057	€ 11.217	€ 4.396
SUBTOTALE		€ 1.829.369	€ 409.174	€ 81.013
CAMPANIA				
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 44.280	€ 10.150	€ 6.475
Salerno	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 246
SUBTOTALE		€ 44.280	€ 10.150	€ 6.721

MEDITERRANEO ADRIATICO				
Bari Palese	2016-2019	€ 30.630	€ 152	€ 3.008
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 53.587	€ 21.014	€ 1.308
Foggia	2016-2019	€ 13.861	€ 0	€ 17
Taranto	2016-2019	€ 10.059	€ 0	€ 525
SUBTOTALE		€ 108.137	€ 21.167	€ 4.857
CALABRIA				
Lamezia Terme	2016-2019	€ 63.921	€ 32.500	€ 1.105
SUBTOTALE		€ 63.921	€ 32.500	€ 1.105
SICILIA ORIENTALE				
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.688	€ 14.881	€ 3.375
SUBTOTALE		€ 95.688	€ 14.881	€ 3.375
SICILIA OCCIDENTALE				
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 3.543
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 102
SUBTOTALE		€ 97.483	€ 14.935	€ 3.645
SARDEGNA				
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 299
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.941	€ 2.626
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.790
SUBTOTALE		€ 158.821	€ 37.066	€ 4.715
TOTALE		€ 4.132.014	€ 938.022	€ 220.233

*Importi in Migliaia di Euro

* Gli aeroporti di Bolzano, Cuneo e Foggia sono stati inseriti nei bacini di traffico geograficamente ricadenti ma non sono riconosciuti come aeroporti di interesse nazionale dal Piano Nazionale degli Aeroporti

- **NORD, CENTRO E SUD ITALIA (TABELLA 3)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
NORD				
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 115.204	€ 25.927	€ 7.819
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 112.405	€ 33.304	€ 4.557
Bolzano	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 36
Brescia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 204
Cuneo	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 254
Genova Sestri	2016-2019	€ 12.900	€ 1.150	€ 1.267
Milano Linate	2016-2020	€ 316.624	€ 63.278	€ 15.323
Milano Malpensa	2016-2020	€ 265.709	€ 57.287	€ 13.294
Parma	2018-2021	€ 20.850	€ 0	€ 0
Rimini	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 271
Torino Caselle	2016-2019	€ 29.109	€ 7.489	€ 1.934
Treviso	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 607
Trieste R. dei Legionari	2016-2019	€ 38.909	€ 9.657	€ 8.903
Venezia	2017-2021	€ 574.685	€ 159.112	€ 49.848
Verona Villafranca	2016-2019	€ 65.670	€ 29.120	€ 3.051
SUBTOTALE		€ 1.552.065	€ 386.324	€ 107.369
CENTRO				
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 299
Ancona Falconara	2015-2018	€ 12.180	€ 2.400	€ 0
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.941	€ 2.626
Firenze Peretola	2015-2018	€ 106.404	€ 2.000	€ 4.304
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.790
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 63.665	€ 7.424	€ 3.131
Perugia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 115
Pescara	2017-2020	€ 34.230	€ 15.625	€ 1.017
Roma Fiumicino	2017-2021	€ 1.754.082	€ 382.332	€ 75.484
Roma Ciampino	2017-2021	€ 41.057	€ 11.217	€ 4.396
SUBTOTALE		€ 2.170.438	€ 458.064	€ 93.162
SUD				
Bari Palese	2016-2019	€ 30.630	€ 152	€ 3.008
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 53.587	€ 21.014	€ 1.308
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.688	€ 14.881	€ 3.375
Foggia	2016-2019	€ 13.861	€ 0	€ 17
Lamezia Terme	2016-2019	€ 63.921	€ 32.500	€ 1.105
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 44.280	€ 10.150	€ 6.475
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 3.543
Salerno	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 246
Taranto	2016-2019	€ 10.059	€ 0	€ 525
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 102
SUBTOTALE		€ 409.510	€ 93.633	€ 19.702
TOTALE		€ 4.132.014	€ 938.022	€ 220.233

*Importi in Migliaia di Euro

- **AEROPORTI INSULARI (TABELLA 4)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
SICILIA				
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.688	€ 14.881	€ 3.375
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 3.543
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 102
SUBTOTALE		€ 193.171	€ 29.816	€ 7.019
SARDEGNA				
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 299
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.941	€ 2.626
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.790
SUBTOTALE		€ 158.821	€ 37.066	€ 4.715
TOTALE		€ 351.992	€ 66.882	€ 11.735

*Importi in Migliaia di Euro

- **AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE CARATTERIZZATI DA RILEVANZA STRATEGICA DAL PIANO NAZIONALE DEGLI AEROPORTI (TABELLA 5)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Bari Palese	2016-2019	€ 30.630	€ 152	€ 3.008
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 112.405	€ 33.304	€ 4.557
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.941	€ 2.626
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.688	€ 14.881	€ 3.375
Firenze Peretola	2015-2018	€ 106.404	€ 2.000	€ 4.304
Lamezia Terme	2016-2019	€ 63.921	€ 32.500	€ 1.105
Milano Malpensa	2016-2020	€ 265.709	€ 57.287	€ 13.294
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 44.280	€ 10.150	€ 6.475
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 3.543
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 63.665	€ 7.424	€ 3.131
Roma Fiumicino	2017-2021	€ 1.754.082	€ 382.332	€ 75.484
Torino Caselle	2016-2019	€ 29.109	€ 7.489	€ 1.934
Venezia	2017-2021	€ 574.685	€ 159.112	€ 49.848
TOTALE		€ 3.268.040	€ 724.947	€ 172.683

*Importi in Migliaia di Euro

- **AEROPORTI DI INTERESSE NAZIONALE DEL PIANO NAZIONALE DEGLI AEROPORTI (TABELLA 6)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 299
Ancona Falconara	2015-2018	€ 12.180	€ 2.400	€ 0
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 115.204	€ 25.927	€ 7.819
Brescia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 204
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 53.587	€ 21.014	€ 1.308
Genova Sestri	2016-2019	€ 12.900	€ 1.150	€ 1.267
Milano Linate	2016-2020	€ 316.624	€ 63.278	€ 15.323
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.790
Parma	2018-2021	€ 20.850	€ 0	€ 0
Perugia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 115
Pescara	2017-2020	€ 34.230	€ 15.625	€ 1.017
Rimini	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 271
Roma Ciampino	2017-2021	€ 41.057	€ 11.217	€ 4.396
Salerno	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 246
Taranto	2016-2019	€ 10.059	€ 0	€ 525
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 102
Treviso	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 607
Trieste R. dei Legionari	2016-2019	€ 38.909	€ 9.657	€ 8.903
Verona Villafranca	2016-2019	€ 65.670	€ 29.120	€ 3.051
TOTALE		€ 850.112	€ 213.074	€ 47.243

*Importi in Migliaia di Euro

- **AEROPORTI CON CONTRATTI DI PROGRAMMA IN DEROGA (TABELLA 7)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Milano Linate	2016-2020	€ 316.624	€ 63.278	€ 15.323
Milano Malpensa	2016-2020	€ 265.709	€ 57.287	€ 13.294
Roma Ciampino	2017-2021	€ 41.057	€ 11.217	€ 4.396
Roma Fiumicino	2017-2021	€ 1.754.082	€ 382.332	€ 75.484
Venezia	2017-2021	€ 574.685	€ 159.112	€ 49.848
TOTALE		€ 2.952.157	€ 673.226	€ 158.346

*Importi in Migliaia di Euro

- **AEROPORTI CON CONTRATTI DI PROGRAMMA ORDINARIO (STIPULATO O DA STIPULARE)
AI SENSI DEL D.L. 133/2014 CONVERTITO DALLA L. 164/2014 (TABELLA 8)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 299
Ancona Falconara	2015-2018	€ 12.180	€ 2.400	€ 0
Bari Palese	2016-2019	€ 30.630	€ 152	€ 3.008
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 115.204	€ 25.927	€ 7.819
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 112.405	€ 33.304	€ 4.557
Brescia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 204
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 53.587	€ 21.014	€ 1.308
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.941	€ 2.626
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.688	€ 14.881	€ 3.375
Firenze Peretola	2015-2018	€ 106.404	€ 2.000	€ 4.304
Foggia	2016-2019	€ 13.861	€ 0	€ 17
Genova Sestri	2016-2019	€ 12.900	€ 1.150	€ 1.267
Lamezia Terme	2016-2019	€ 63.921	€ 32.500	€ 1.105
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 44.280	€ 10.150	€ 6.475
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.790
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 3.543
Parma	2018-2021	€ 20.850	€ 0	€ 0
Pescara	2017-2020	€ 34.230	€ 15.625	€ 1.017
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 63.665	€ 7.424	€ 3.131
Taranto	2016-2019	€ 10.059	€ 0	€ 525
Torino Caselle	2016-2019	€ 29.109	€ 7.489	€ 1.934
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 102
Treviso	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 607
Trieste R. dei Legionari	2016-2019	€ 38.909	€ 9.657	€ 8.903
Verona Villafranca	2016-2019	€ 65.670	€ 29.120	€ 3.051
TOTALE		€ 1.179.857	€ 264.795	€ 60.965

*Importi in Migliaia di Euro

- **AEROPORTI CON MENO DI 1 MILIONI DI PAX/ANNO (TABELLA 9)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Ancona Falconara	2015-2018	€ 12.180	€ 2.400	€ 0
Bolzano	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 36
Brescia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 204
Cuneo	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 254
Foggia	2016-2019	€ 13.861	€ 0	€ 17
Parma	2018-2021	€ 20.850	€ 0	€ 0
Perugia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 115
Pescara	2017-2020	€ 34.230	€ 15.625	€ 1.017
Rimini	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 271
Salerno	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 246
Taranto	2016-2019	€ 10.059	€ 0	€ 525
Trieste R. dei Legionari	2016-2019	€ 38.909	€ 9.657	€ 8.903
TOTALE		€ 130.089	€ 27.682	€ 11.588

*Importi in Migliaia di Euro

- **AEROPORTI CON 1< PAX/ANNO<3 MILIONI (TABELLA 10)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 299
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 53.587	€ 21.014	€ 1.308
Firenze Peretola	2015-2018	€ 106.404	€ 2.000	€ 4.304
Genova Sestri	2016-2019	€ 12.900	€ 1.150	€ 1.267
Lamezia Terme	2016-2019	€ 63.921	€ 32.500	€ 1.105
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.790
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 102
Treviso		€ 0	€ 0	€ 607
TOTALE		€ 365.654	€ 90.350	€ 10.781

*Importi in Migliaia di Euro

- AEROPORTI CON 3< PAX/ANNO<5 MILIONI (TABELLA 11)

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Bari Palese	2016-2019	€ 30.630	€ 152	€ 3.008
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.941	€ 2.626
Torino Caselle	2016-2019	€ 29.109	€ 7.489	€ 1.934
Verona Villafranca	2016-2019	€ 65.670	€ 29.120	€ 3.051
TOTALE		€ 175.903	€ 41.702	€ 10.618

*Importi in Migliaia di Euro

- AEROPORTI CON PIÙ DI 5 MILIONI DI PAX/ANNO (TABELLA 12)

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 115.204	€ 25.927	€ 7.819
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 112.405	€ 33.304	€ 4.557
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.688	€ 14.881	€ 3.375
Milano Linate	2016-2020	€ 316.624	€ 63.278	€ 15.323
Milano Malpensa	2016-2020	€ 265.709	€ 57.287	€ 13.294
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 44.280	€ 10.150	€ 6.475
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 3.543
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 63.665	€ 7.424	€ 3.131
Roma Fiumicino	2017-2021	€ 1.754.082	€ 382.332	€ 75.484
Roma Ciampino	2017-2021	€ 41.057	€ 11.217	€ 4.396
Venezia	2017-2021	€ 574.685	€ 159.112	€ 49.848
TOTALE		€ 3.460.367	€ 778.287	€ 187.245

*Importi in Migliaia di Euro

- **AEROPORTI CON PREVALENZA DI TRAFFICO LOW COST (TABELLA 13)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 299
Ancona Falconara	2015-2018	€ 12.180	€ 2.400	€ 0
Bari Palese	2016-2019	€ 30.630	€ 152	€ 3.008
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 115.204	€ 25.927	€ 7.819
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 112.405	€ 33.304	€ 4.557
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 53.587	€ 21.014	€ 1.308
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 95.688	€ 14.881	€ 3.375
Lamezia Terme	2016-2019	€ 63.921	€ 32.500	€ 1.105
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 44.280	€ 10.150	€ 6.475
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 76.968	€ 13.375	€ 3.543
Parma	2018-2021	€ 20.850	€ 0	€ 0
Perugia	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 115
Pescara	2017-2020	€ 34.230	€ 15.625	€ 1.017
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 63.665	€ 7.424	€ 3.131
Roma Ciampino	2017-2021	€ 41.057	€ 11.217	€ 4.396
Torino Caselle	2016-2019	€ 29.109	€ 7.489	€ 1.934
Trapani Birgi	2016-2019	€ 20.515	€ 1.560	€ 102
Treviso	Non dotato di P.I.		€ 0	€ 607
TOTALE		€ 827.245	€ 197.109	€ 42.790

*Importi in Migliaia di Euro

- **AEROPORTI CON ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO (TABELLA 14)**

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 12.955	€ 90	€ 299
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 50.494	€ 4.941	€ 2.626
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 95.372	€ 32.035	€ 1.790
TOTALE		€ 158.821	€ 37.066	€ 4.715

*Importi in Migliaia di Euro

- INVESTIMENTI CARGO (TABELLA 15)

AEROPORTO	PIANO DEGLI INVESTIMENTI	IMPORTO TOTALE INVESTIMENTI CARGO CdP (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI CARGO ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI CARGO I SEMESTRE 2018 REALIZZATO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Ancona Falconara	2015-2018	€ 4.550	€ 1.500	€ 0
Bari Palese	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Bergamo Orio al Serio	2017-2020	€ 19.642	€ 1.254	€ 47
Bologna Borgo Panigale	2016-2019	€ 7.263	€ 3.000	€ 38
Bolzano	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 0
Brescia	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 0
Brindisi Papola Casale	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Cagliari Elmas	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Catania Fontanarossa	2017-2020	€ 0	€ 0	€ 0
Cuneo	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 0
Firenze Peretola	2015-2018	€ 0	€ 0	€ 0
Foggia	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Genova Sestri	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Lamezia Terme	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Milano Linate	2016-2020	€ 0	€ 0	€ 0
Milano Malpensa	2016-2020	€ 28.350	€ 100	€ 2.927
Napoli Capodichino	2016-2019	€ 3.500	€ 2.000	€ 86
Olbia Costa Smeralda	2015-2018	€ 0	€ 0	€ 0
Palermo Punta Raisi	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Parma	2018-2021	€ 4.700	€ 0	€ 0
Perugia	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 0
Pescara	2017-2020	€ 0	€ 0	€ 0
Rimini	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 0
Pisa S. Giusto	2015-2018	€ 0	€ 0	€ 0
Roma Fiumicino	2017-2021	€ 0	€ 0	€ 0
Roma Ciampino	2017-2021	€ 0	€ 0	€ 0
Salerno	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 0
Taranto	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Torino Caselle	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Trapani Birgi	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Treviso	Non dotato di P.I.	€ 0	€ 0	€ 0
Trieste R. dei Legionari	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 0
Venezia	2017-2021	€ 0	€ 0	€ 0
Verona Villafranca	2016-2019	€ 0	€ 0	€ 90
TOTALE		€ 68.004	€ 7.854	€ 3.189

*Importi in Migliaia di Euro

- **SUDDIVISIONE SPESO 2017 AUTOFINANZIAMENTO/FINANZIAMENTO PUBBLICO (TABELLA 16)**

AEROPORTO	INVESTIMENTI 2018 PROGRAMMATO AUTOFINANZIAMENTO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I TRIMESTRE 2018 REALIZZATO AUTOFINANZIAMENTO (MIGLIAIA €)	INVESTIMENTI ANNO 2018 PROGRAMMATO (MIGLIAIA €)	CONSUNTIVO INVESTIMENTI I SEMESTRE 2018 REALIZZATO FINANZIAMENTO PUBBLICO (MIGLIAIA €)
Alghero Fertilia	€ 90	€ 299	€ 0	€ 0
Ancona Falconara	€ 1.800	€ 0	€ 600	€ 0
Bari Palese	€ 152	€ 8	€ 0	€ 2.999
Bergamo Orio al Serio	€ 25.927	€ 7.819	€ 0	€ 0
Bologna Borgo Panigale	€ 33.304	€ 4.557	€ 0	€ 0
Bolzano	€ 0	€ 36	€ 0	€ 0
Brescia	€ 0	€ 204	€ 0	€ 0
Brindisi Papola Casale	€ 770	€ 0	€ 20.244	€ 1.308
Cagliari Elmas	€ 4.941	€ 1.819	€ 0	€ 807
Catania Fontanarossa	€ 14.881	€ 3.375	€ 0	€ 0
Cuneo	€ 0	€ 254	€ 0	€ 0
Firenze Peretola	€ 2.000	€ 4.304	€ 0	€ 0
Foggia	€ 0	€ 0	€ 0	€ 17
Genova Sestri	€ 1.150	€ 1.267	€ 0	€ 0
Lamezia Terme	€ 17.000	€ 407	€ 15.500	€ 697
Milano Linate	€ 63.278	€ 15.323	€ 0	€ 0
Milano Malpensa	€ 57.287	€ 13.294	€ 0	€ 0
Napoli Capodichino	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Olbia Costa Smeralda	€ 10.610	€ 1.790	€ 21.425	€ 0
Palermo Punta Raisi	€ 13.375	€ 3.485	€ 0	€ 58
Parma	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Perugia	€ 0	€ 15	€ 0	€ 100
Pescara	€ 625	€ 148	€ 15.000	€ 870
Rimini	€ 0	€ 271	€ 0	€ 0
Pisa S. Giusto	€ 7.424	€ 3.131	€ 0	€ 0
Roma Fiumicino	€ 382.332	€ 75.484	€ 0	€ 0
Roma Ciampino	€ 11.217	€ 4.396	€ 0	€ 0
Salerno	€ 0	€ 246	€ 0	€ 0
Taranto	€ 0	€ 100	€ 0	€ 425
Torino Caselle	€ 7.489	€ 1.934	€ 0	€ 0
Trapani Birgi	€ 948	€ 102	€ 612	€ 0
Treviso	€ 0	€ 607	€ 0	€ 0
Trieste R. dei Legionari	€ 5.891	€ 2.415	€ 3.766	€ 6.238
Venezia	€ 159.112	€ 49.848	€ 0	€ 0
Verona Villafranca	€ 29.120	€ 3.051	€ 0	€ 0
TOTALE	€ 850.723	€ 199.990	€ 77.148	€ 13.519

*Importi in Migliaia di Euro

5. CONCLUSIONI

Da una visione complessiva dei dati e delle analisi condotte nel report emerge un moderato avanzamento degli investimenti nel primo semestre del 2018, continuando il trend già evidenziato per il 2017 della concentrazione degli investimenti sui tre aeroporti dotati di contratti di programma in deroga (Roma Fiumicino, Venezia Tessera e Milano Malpensa)

Per quanto attiene allo scenario complessivo nazionale si evidenzia che, rispetto ad una previsione di investimento di circa 938 milioni di euro per l'intera annualità 2018, il livello di spesa effettiva nel primo semestre ha raggiunto i 220 milioni di euro. In termini percentuali quindi per i primi sei mesi del 2018 il rapporto tra realizzato e pianificato è risultato pari al 23% rispetto all'intera annualità 2018.

Il sistema pertanto sta subendo un rallentamento degli investimenti, dovuto principalmente alla maggiore durata delle procedure autorizzative ambientali ed urbanistiche dei Master Plan, nonché delle procedure delle gare di appalto delle singole opere.