

AEROPORTO G. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

CRONOPROGRAMMA

	PROGETTO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D	G F M A M G L A S O N D
	INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO							
C.1	CIA - RIQUALIFICA SISTEMA AIRSIDE							
	INTERVENTI TERMINAL							
C.5	CIA - RIQUALIFICA AEROSTAZIONI							
	Aerostazione Generale							
	Aerostazione Commerciale							
	ALTRI INTERVENTI							
C.6	RISTRUTTURAZIONI CIAMPINO							
C.7	CIA - RICONFIGURAZIONE AEROPORTO DA MILITARE A CIVILE							
C.8	CIA - SISTEMI INFORMATIVI E VARIE							
C.9	MANUTENZIONI CIAMPINO							

 = Progettazione
  = Approvazione
  = Appalto
  = Realizzazione
  = Collaudo
  = Espropri
  = Indagini archeologiche

h f

Q

h

AEROPORTO G. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		CIA - RIQUALIFICA SISTEMA AIRSIDE																																																																																																																								N° C.1																																															
P.E.																										P.M.		NUNZIO D'AURIA																								A.S.		da definire																																																																																																																			
ATTIVITA'		2016												2017												2018												2019												2020												2021												2022																																																																																															
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																																																																																				
PREVISTA	Riqualifica Pista																																																																																																																																																																								
	PROGETTAZIONE																																																																																																																																																																								
	APPROVAZIONE																																																																																																																																																																								
	APPALTO																																																																																																																																																																								
	REALIZZAZIONE																																																																																																																																																																								
	COLLAUDI																																																																																																																																																																								
	Interventi di riqualifica																																																																																																																																																																								
	(Stand e Taxiway)																																																																																																																																																																								
		€ 10.199.786																								€ 5.656.341																								€ 6.218.272																								€ 81.689																								€ 1.356.386																								€ 734.644																																															

Legenda

 = Espropri

 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

 = Indagini

to Mr. [Signature]



A

AEROPORTO G. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		CIA - RIQUALIFICA AEROSTAZIONI																												N° C.5																																																							
P.E.														P.M.		UMBERTO PREZIOSA						A.S.		da definire																																																													
ATTIVITA'		2016												2017												2018												2019												2020												2021												2022											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																								
PREVISTA	Aerostazione Generale																																																																																				
	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPROVAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
	REALIZZAZIONE																																																																																				
	COLLAUDI																																																																																				
	Aerostazione Commerciale																																																																																				
	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPROVAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
	REALIZZAZIONE																																																																																				
	COLLAUDI																																																																																				
		€ 4.159.543												€ 1.816.825												€ 1.076.925												€ 98.368												€ 310.382												€ 0																							

Legenda

 = Espropri

 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

 = Indagini

13
h
12

14

OPERA		RISTRUTTURAZIONI CIAMPINO												N° C.6																																																																														
P.E.		P.M.				UMBERTO PREZIOSA				A.S.		da definire																																																																																
ATTIVITA'		2016					2017					2018					2019					2020					2021					2022																																																												
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D							
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																											
	APPROVAZIONE																																																																																											
	APPALTO																																																																																											
	REALIZZAZIONE																																																																																											
	COLLAUDI																																																																																											
		€ 157.326													€ 2.425.666													€ 1.309.703													€ 2.552.776													€ 1.031.832													€ 0																									

 = Espropri

 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

■ = Realizzazione

 = Collaudi

 = Indagini

to her Per



4

Scheda C

AEROPORTO G. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		CIA - RICONFIGURAZIONE AEROPORTO DA MILITARE A CIVILE																																																N° C.7																																			
P.E.														P.M.												UMBERTO PREZIOSA												A.S.		da definire																																													
ATTIVITA'		2016												2017												2018												2019												2020												2021												2022											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPROVAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
	REALIZZAZIONE																																																																																				
	COLLAUDI																																																																																				
		€ 3.216.885												€ 1.289.381												€ 0												€ 0												€ 0												€ 0																							

Legenda

 = Espropri

 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

 = Indagini

13

Q

A

OPERA		CIA - SISTEMI INFORMATIVI E VARIE												N° C.8																																																																																											
P.E.		P.M.					da definire					A.S.		da definire																																																																																											
ATTIVITA'		2016					2017					2018					2019					2020					2021					2022																																																																									
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D																				
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																																								
	APPROVAZIONE																																																																																																								
	APPALTO																																																																																																								
	REALIZZAZIONE																																																																																																								
	COLLAUDI																																																																																																								
		€ 282.311													€ 50.000													€ 0													€ 51.056													€ 154.775													€ 209.462																																						

 = Indagini



A

PIANIFICAZIONE 2017-2021
SECONDO SOTTOPERIODO REGOLATORIO

Scheda C

AEROPORTO G. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA		MANUTENZIONI CIAMPINO																																																N° C.9																																			
P.E.														P.M.		UMBERTO PREZIOSA												A.S.		da definire																																																							
ATTIVITA'		2016												2017												2018												2019												2020												2021												2022											
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
PREVISTA	PROGETTAZIONE																																																																																				
	APPROVAZIONE																																																																																				
	APPALTO																																																																																				
	REALIZZAZIONE																																																																																				
	COLLAUDI																																																																																				
		€ 9.891.196												€ 4.751.437												€ 2.612.143												€ 3.878.177												€ 1.454.883												€ 1.935.428																							

Legenda

 = Espropri

 = Progettazione

 = Approvazione

 = Appalto

 = Realizzazione

 = Collaudi

 = Indagini

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten mark

AEROPORTO G. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		CIA - RIQUALIFICA SISTEMA AIRSIDE				N° C.1
P.E.		P.M.	NUNZIO D'AURIA	A.S.	da definire	

SCHEDA PROGETTO

		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		n.a.	n.a.		n.a.	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

(*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 € (PROGETTAZIONE, LAVORI, D.L., INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)	14.047.332
--	-------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €	
--	--

IMPORTO APPALTATO (Lavori)	
-----------------------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)	
--------------------------------------	--







PIANIFICAZIONE 2017-2021
SECONDO SOTTOPERIODO REGOLATORIO

Scheda D

AEROPORTO G. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		CIA - RIQUALIFICA AEROSTAZIONI						N° C.5		
P.E.				P.M.	UMBERTO PREZIOSA		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO										
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				n.a.	n.a.		n.a.			
		PRE	DEF	ES						
DATI DI AVANZAMENTO										

(*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 € (PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)	3.302.500
---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €	
-------------------------------------	--

IMPORTO APPALTATO (Lavori)	
----------------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)	
-------------------------------	--

AEROPORTO G. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		RISTRUTTURAZIONI CIAMPINO						N° C.6		
P.E.				P.M.	UMBERTO PREZIOSA		A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO										
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				n.a.	n.a.		n.a.			
		PRE	DEF	ES						
DATI DI AVANZAMENTO										

(*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 € (PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)	7.319.977
--	------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €	
--	--

IMPORTO APPALTATO (Lavori)	
-----------------------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)	
--------------------------------------	--

PIANIFICAZIONE 2017-2021
SECONDO SOTTOPERIODO REGOLATORIO

Scheda D

AEROPORTO G. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		CIA - RICONFIGURAZIONE AEROPORTO DA MILITARE A CIVILE					N° C.7		
P.E.				P.M.	UMBERTO PREZIOSA	A.S.	da definire		
SCHEDA PROGETTO									
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				n.a.	n.a.		n.a.		
		PRE	DEF	ES					
DATI DI AVANZAMENTO									

(*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 € (PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)	1.289.381
---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €	
-------------------------------------	--

IMPORTO APPALTATO (Lavori)	
----------------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)	
-------------------------------	--

B
h
H

[Handwritten signature]

AEROPORTO G. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:	CIA - SISTEMI INFORMATIVI E VARIE	N° C.8
---------------	--	---------------

P.E.		P.M.	ANDREA PONTECORVO	A.S.	da definire
-------------	--	-------------	--------------------------	-------------	--------------------

SCHEDA PROGETTO

		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		n.a.	n.a.		n.a.	
	PRE	DEF	ES			
DATI DI AVANZAMENTO						

(*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 € (PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)	465.292
--	----------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €	
--	--

IMPORTO APPALTATO (Lavori)	
-----------------------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)	
--------------------------------------	--

AEROPORTO G. PASTINE - CIAMPINO : CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC / AEROPORTI DI ROMA

OPERA:		MANUTENZIONI CIAMPINO					N° C.9	
P.E.			P.M.	UMBERTO PREZIOSA		A.S.	da definire	
SCHEDA PROGETTO								
			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO % LAVORI (*) (stima al 31-12-2016)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			n.a.	n.a.		n.a.		
		PRE	DEF	ES				
DATI DI AVANZAMENTO								

(*) La % di avanzamento è il rapporto percentuale tra la stima dei lavori eseguiti al 31-12-2016 e lo stanziamento previsto per i lavori degli appalti a cui la presente scheda è riferita; restano quindi esclusi gli oneri diversi (progettazione, direzione lavori, indagini, espropri,...)

STANZIAMENTO PREVISTO 2017-2021 € (PROGETTAZIONE, LAVORI, DL, INDAGINI, ESPROPRI, ALTRO)	14.632.067
--	-------------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO (Lavori) €	
--	--

IMPORTO APPALTATO (Lavori)	
-----------------------------------	--

IMPRESA APPALTATRICE (Lavori)	
--------------------------------------	--