



**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**



**Ente Nazionale Aviazione Civile**

**AEROPORTO "MARCO POLO" DI VENEZIA**



**PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI  
PIANO DECENNALE 2012/2021**

Rev. 0 – Prima emissione - aprile 2011

Rev. 1 – Prescrizioni ENAC - maggio 2011

Rev. 2 – Ulteriori prescrizioni ENAC - maggio 2011

**SCHEDA D**



**CONCESSIONARIA DEL  
MINISTERO DEI TRASPORTI**

V.le G. Galilei, 30/1 – 30173 Venezia – Tessera (Italia)

ACCOUNTABLE  
MANAGER  
A.D. Paolo Simioni

RESPONSABILE UNICO  
DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Corrado Fischer

POST HOLDER  
PROGETTAZIONE  
Ing. Franco Dal Pos

POST HOLDER  
MANUTENZIONE  
Ing. Virginio Stramazzo


POST HOLDER  
AREA MOVIM. – TERMINAL  
Sig. Francesco Rocchetto

RESPONSABILE  
SVILUPPO  
Dr. Camillo Bozzolo

Consulenti

**SAVE ENGINEERING**  
S.p.A. ENGINEERING S.p.A.  
Il Direttore Tecnico  
Ing. Franco Dal Pos

**One Works**  
Architecture, Infrastructure and Urban Engineering



**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:	Ing. Franco Dal Pos
--------	---------------------

<b>OPERA :</b>	<b>PSA / SIA (continuativo fino al 2030)</b>	<b>N° 0.02</b>			
D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES					
				-	-	0%	-	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	3.073.898
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

One Works

**OPERA :****Ristrutturazione Forecourt - fase 1 partenze****N° 1.01**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov			
<b>SCHEDA PROGETTO</b>								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il	Entro il		Entro il			
	PRE	DEF	ES	01/04/2014	01/01/2015	0%	30/12/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	14.270.778
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	1.861.406
IMPRESA APPALTATRICE		

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	One Works			
<b>OPERA :</b>		<b>Intervento sul Terminal esistente</b>				<b>N° 1.03</b>		
D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer		Sorv. ENAC	Enac Dov		
<b>SCHEDA PROGETTO</b>								
			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			Entro il	Entro il		Entro il		
	PRE	DEF	ES	01/06/2014	01/03/2015	0%	30/12/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				X	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	11.092.325
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	1.446.825
IMPRESA APPALTATRICE		

Scheda D

Rev. 1

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

One Works

**OPERA :****Ampliamento Terminal - lato nord - fase 1****N° 1.04**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov		
<b>SCHEDA PROGETTO</b>							
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
			Entro il	Entro il		Entro il	
			01/03/2015	01/01/2016	0%	2017	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori							MONITORAGGIO
	PRE	DEF	ES	-	-	-	
			X				

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	67.965.000
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	8.865.000
IMPRESA APPALTATRICE		

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

					Fonte:	Ing. Virginio Stramazzo			
<b>OPERA :</b>		<b>Attività antincendio (integrazione) e adeguamento CPI</b>					<b>N° 1.06</b>		
D.L.	Da definire		RUP	Ing. Virginio Stramazzo		Sorv. ENAC	Enac Dov		
<b>SCHEDA PROGETTO</b>									
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO ♦	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%) •	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il		
	PRE	DEF	ES	01/11/2011	01/02/2012	0%	30/06/2014	PREVISTO	
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori						-	-	MONITORAGGIO	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.246.553
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	162.594
IMPRESA APPALTATRICE		

• Avanzamento relativo ai lavori ancora da appaltare

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Avv. Alessandra Bonetti

**OPERA :**

**Opera d'arte**

**N° 1.07**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/12/2012	0%	30/12/2012	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.038.500
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	49.453
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 1

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Virginio Stramazzo

**OPERA :**

**Revisione integrale CDZ aerostazione**

**N° 1.08**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO♦	DATA CONSEGNA LAVORI♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES					
				-	01/10/2012	0%	30/12/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	2.300.000
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	300.000
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi



**Scheda D**

Rev. 1

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Sig. Francesco Rocchetto

**OPERA :**

**Postazione self drop-off del bagaglio**

**N° 1.09**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO ♦	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/04/2013	01/07/2013	0%	30/09/2016	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	600.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	78.261
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

Scheda D

Rev. 1

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico di Terzi

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	One Works			
<b>OPERA :</b>		<b>Stazione ferroviaria interrata</b>				<b>N° 2.01</b>		
D.L.	Da definire	RUP	Da definire da RFI	Sorv. ENAC	Enac Dov			
<b>SCHEMA PROGETTO</b>								
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/01/2015	01/01/2016	0%	2020	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	105.800.000
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	13.800.000
IMPRESA APPALTATRICE		

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore e a carico Terzi

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Alessandro Nenchia

**OPERA :**

**Venice Gateway - Centro congressi e albergo (2.05, 2.07)**

**N° 2.04**

D.L.	Ing. Franco Dal Pos	RUP	Ing. Alessandro Nenchia	Serv. ENAC	Enac Dov
------	---------------------	-----	-------------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/06/2012	01/01/2013	0%	30/06/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	58.386.265
-------------------------	---	------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	7.615.600
------------------------	---	-----------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

One Works

**OPERA :****Mensa addetti aeroportuali (rif. 2.04)****N° 2.05**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov			
<b>SCHEDA PROGETTO</b>								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il	Entro il		Entro il			
	PRE	DEF	ES	01/03/2013	01/01/2014	0%	30/12/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	3.869.734
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	504.748
IMPRESA APPALTATRICE		

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carichi del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Franco Dal Pos

**OPERA :**

**Nuovo edificio ENAC (rif. 2.04)**

**N° 2.07**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/07/2012	01/03/2013	0%	30/12/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.725.000
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	225.000
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carichi del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Dr. Camillo Bozzolo

**OPERA :**

**Ristrutturazione capannone in area ex-Brusutti**

**N° 2.08**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/02/2016	01/06/2016	0%	2017	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	937.517
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	122.285
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Franco Dal Pos

**OPERA :**

**Riprotezione VVF e GdF (Fase 1 e Nuova Fase 2) (4.02)**

**N° 2.09**

D.L.	Ing. Leonilde Ferrazzo	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	------------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/06/2012	0%	30/07/2014	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	12.222.487
-------------------------	---	------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	1.594.237
------------------------	---	-----------

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

Scheda D

Rev. 2

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	One Works		
<b>OPERA :</b>		<b>Costi di acquisizione terreni (Fase 1)</b>				<b>N° 2.15</b>	
D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer		Sorv. ENAC	Enac Dov	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>							
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il
	PRE	DEF	ES	-	01/01/2014	0%	2030
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori							
			X	-	-	-	-
							MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	55.829.619
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	1.898.000
IMPRESA APPALTATRICE		



**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico di Terzi

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Dr. Camillo Bozzolo

**OPERA :**

**Nuovo deposito carburanti (TOTAL)**

**N° 2.17**

D.L.	Da definire	RUP	Reza Saee	Sorv. ENAC	Enac Dov	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>						
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE DEF ES	-	01/05/2011	0%	30/10/2011	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.542.000
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	592.000
IMPRESA APPALTATRICE		

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Franco Dal Pos

**OPERA :**

**DHL provvisorio presso ex aerostazione**

**N° 2.18**

D.L.	Ing. Franco Dal Pos	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	---------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/04/2012	0%	30/05/2012	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	649.356
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	84.699
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 1

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Franco Dal Pos

**OPERA :**

**DHL nuovo cargo building**

**N° 2.19**

D.L.	Ing. Franco Dal Pos	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	---------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/06/2014	01/01/2015	0%	30/06/2016	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	4.511.136
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	739.136
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

Scheda D

Rev. 1

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Virginio Stramazzo

**OPERA :**

**Campo prove VVF**

**N° 2.20**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Virginio Stramazzo	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	-------------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/01/2013	01/07/2013	0%	30/10/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	345.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	45.000
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Franco Dal Pos

**OPERA :**

**Ristrutturazione V.A. (3° trince) - Attività vicine ai VVF**

**N° 2.21**

D.L.	Arch. Dario Trevisan	RUP	Ing. Franco Dal Pos	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	----------------------	-----	---------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/11/2011	01/02/2012	0%	30/05/2012	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	877.226
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	114.421
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Franco Dal Pos

**OPERA :**

**Adeguamenti sismici**

**N° 2.22**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/10/2016	2017	0%	2017	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.008.600
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	131.556
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

One Works

**OPERA :****People mover Fase 1: Tratta Terminal Acqueo - Aerostazione****N° 3.01**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov			
<b>SCHEMA PROGETTO</b>								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il	Entro il		Entro il			
	PRE	DEF	ES	01/03/2013	01/01/2014	0%	30/12/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	17.456.500
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	2.276.935
IMPRESA APPALTATRICE		

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

One Works

**OPERA :****Park Porta d'acqua****N° 3.03**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Da definire			
<b>SCHEDA PROGETTO</b>								
			DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE	
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)			Entro il	Entro il		Entro il		
	PRE	DEF	ES	01/04/2015	01/07/2015	0%	30/09/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				X	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	316.250
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	41.250
IMPRESA APPALTATRICE		



**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	One Works			
<b>OPERA :</b>		<b>Park multipiano B1</b>				<b>N° 3.05</b>		
D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer		Sorv. ENAC	Enac Dov		
<b>SCHEDA PROGETTO</b>								
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/03/2013	01/01/2014	0%	30/12/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	20.313.600
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	2.649.600
IMPRESA APPALTATRICE		

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

One Works

**OPERA :**

**Park 1 Temporaneo**

**N° 3.16**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/04/2013	01/07/2013	0%	30/09/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	34.500
-------------------------	---	--------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	4.500
------------------------	---	-------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	One Works			
<b>OPERA :</b>		<b>Viabilità "Hotel e Centro Congressi Airport City"</b>				<b>N° 3.19</b>		
D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer		Sorv. ENAC	Enac Dov		
<b>SCHEDA PROGETTO</b>								
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/01/2014	01/05/2014	0%	30/10/2014	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.299.500
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	169.500
IMPRESA APPALTATRICE		

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: One Works

<b>OPERA :</b>	<b>Viabilità Parcheggio multipiano esistente (Marco Polo Park 1)</b>	<b>N° 3.20</b>			
D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/02/2015	01/05/2015	0%	30/08/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	644.000
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	84.000
IMPRESA APPALTATRICE		

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

One Works

**OPERA :****Viabilità "Hotel e Centro Congressi Airport City"****N° 3.22**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov			
<b>SCHEDA PROGETTO</b>								
		DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE		
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)		Entro il	Entro il		Entro il			
	PRE	DEF	ES	01/04/2014	01/07/2014	0%	30/09/2014	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	431.250
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	56.250
IMPRESA APPALTATRICE		

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	One Works			
<b>OPERA :</b>		<b>Viabilità - sistemazioni esistenti</b>				<b>N° 3.23</b>		
D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer		Sorv. ENAC	Enac Dov		
<b>SCHEDA PROGETTO</b>								
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/02/2015	01/05/2015	0%	30/07/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	555.450
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	72.450
IMPRESA APPALTATRICE		

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

One Works

**OPERA :**

**Boschetto pinus pinea (fase 1 e 2)**

**N° 3.31**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO ♦	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/04/2015	01/07/2015	0%	30/09/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	270.250
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	35.250
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ La tempistica è riferita alla fase 1

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

One Works

**OPERA :**

**Sistemazioni a verde (fase 1 e 2)**

**N° 3.32**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO ♦	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/04/2015	01/07/2015	0%	30/09/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.285.700
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	167.700
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ La tempistica è riferita alla fase 1



**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore e Terzi

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Corrado Fischer

**OPERA :**

**Rotatorie ANAS su SS Triestina**

**N° 3.34**

D.L.	Ing. Martini	RUP	Ing. Nicola Prisco	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	--------------	-----	--------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/07/2012	0%	30/06/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	7.392.000
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	2.472.000
------------------------	---	-----------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Virginio Stramazzone

**OPERA :**

**Scivolo alaggio natanti**

**N° 4.01**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/06/2014	0%	30/09/2014	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	168.820
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	22.020
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 1

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Franco Dal Pos

**OPERA :**

**Bretella R5 e AVL piazzale (rif.2.09)**

**N° 4.02**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/11/2016	0%	2018	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.683.138
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	219.540
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Virginio Stramazzo

**OPERA :**

**Raddoppio Runway Incursion (rif. 4.09)**

**N° 4.04**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/06/2014	0%	30/07/2014	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	287.500
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	37.500
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Virginio Stramazzo

**OPERA :**

**Implementazione SMGCS (rif. 4.09)**

**N° 4.05**

D.L.	Ing. Marco Abate	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/06/2012	0%	30/07/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	460.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	60.000
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

**Scheda D**

Rev. 1

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Virginio Stramazzo

**OPERA :**

**Adeguamento pista (nuovi aa/mm) e RESA**

**N° 4.08**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/12/2015	01/07/2016	0%	2021	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	4.300.000
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	560.870
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Virginio Stramazzo

**OPERA :**

**Rifacimento delle piste e attrav. Idraulici (4.04, 4.05, 4.10)**

**N° 4.09**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/08/2013	0%	30/09/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	12.305.000
-------------------------	---	------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	1.605.000
------------------------	---	-----------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Franco Dal Pos

**OPERA :**

**Adeguamento Strip/CGA (rif. 4.03 - rif. 4.09)**

**N° 4.10**

D.L.	Ing. Andrea Manganaro	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-----------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/11/2012	01/05/2013	0%	30/08/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.500.000
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	195.652
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--



**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Virginio Stramazzone

**OPERA :**

**Adeguamento impianti di monitoraggio**

**N° 4.11**

D.L.	Ing. Fabio Massimo Zanelli	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	----------------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/01/2011	33%	30/12/2012	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.000.000
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	1.627.218
---------------------	---	-----------

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	E.C.S. s.r.l.	
----------------------	---------------	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Sig. Francesco Rocchetto

**OPERA :**

**Impianti 400 Hz Piazzali Sud**

**N° 4.12**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/07/2012	01/10/2012	0%	30/03/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	800.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	104.349
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 1

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico di Terzi

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Virginio Stramazzo

**OPERA :**

**Piazzola elicotteri Agusta**

**N° 4.13**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/07/2011	01/12/2011	0%	30/03/2012	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	460.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	60.000
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

One Works

**OPERA :**

**By-pass canale Pagliaghetta**

**N° 5.01**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/09/2013	01/07/2014	0%	30/06/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	6.727.500
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	877.500
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2010

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	One Works			
<b>OPERA :</b>		<b>Spostamento torino piezometrico</b>				<b>N° 5.02</b>		
D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer		Sorv. ENAC	Enac Dov		
<b>SCHEDA PROGETTO</b>								
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/03/2015	01/07/2015	0%	30/11/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	2.070.000
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	270.000
IMPRESA APPALTATRICE		

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	One Works			
<b>OPERA :</b>		<b>Spostamento deposito carburanti e ricollocazione</b>				<b>N° 5.03</b>		
D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer		Sorv. ENAC	Enac Dov		
<b>SCHEDA PROGETTO</b>								
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/09/2013	01/07/2014	0%	30/06/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	5.750.000
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	750.000
IMPRESA APPALTATRICE		

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	One Works			
<b>OPERA :</b>		<b>Spostamento stazione servizio carburanti Tamoil</b>				<b>N° 5.04</b>		
D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer		Sorv. ENAC	Enac Dov		
<b>SCHEDA PROGETTO</b>								
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/03/2013	01/10/2013	0%	30/03/2014	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.380.000
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	180.000
IMPRESA APPALTATRICE		

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	One Works			
<b>OPERA :</b>		<b>Spostamento unità cinofila</b>				<b>N° 5.05</b>		
D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer		Sorv. ENAC	Enac Dov		
<b>SCHEMA PROGETTO</b>								
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/05/2013	01/08/2013	0%	30/07/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	175.950
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	22.950
IMPRESA APPALTATRICE		

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi



Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	One Works			
<b>OPERA :</b>		<b>Sottoservizi - interventi legati al Nodo Intermodale</b>				<b>N° 5.06</b>		
D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer		Sorv. ENAC	Enac Dov		
<b>SCHEDA PROGETTO</b>								
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/03/2013	01/07/2013	0%	2020	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	8.625.000
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	1.125.000
------------------------	---	-----------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Fabrizio Montino

**OPERA :**

**SAP Manutenzione evolutiva e Nuovi progetti (continuativo fino al 2030)**

**N° 5.07**

D.L.	Ing. Fabrizio Montino	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Non previsto
------	-----------------------	-----	----------------------	------------	--------------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	continuativo	33% (anno 2011)	2030	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	6.000.000
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Fabrizio Montino

**OPERA :**

**Sistemi informatici per il trattamento passeggeri (continuativo fino al 2030)**

**N° 5.08**

D.L.	Ing. Fabrizio Montino	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Non Previsto
------	-----------------------	-----	----------------------	------------	--------------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES					
				-	continuativo	33% (anno 2011)	2030	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	12.000.000
-------------------------	---	------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Fabrizio Montino

**OPERA :**

**ICT - Esercizio e sicurezza (continuativo fino al 2030)**

**N° 5.09**

D.L.	Ing. Fabrizio Montino	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Non Previsto
------	-----------------------	-----	----------------------	------------	--------------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	continuativo	33% (anno 2011)	2030	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori					X	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	13.277.038
-------------------------	---	------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico di Terzi

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	ENAV			
<b>OPERA :</b>		<b>Cavidotto ENAV airside</b>				<b>N° 5.10</b>		
D.L.	Ing. Massimo Gizzi		RUP	Ing. Stefano Amici		Sorv. ENAC	Enac Dov	
<b>SCHEDA PROGETTO</b>								
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/04/2012	0%	30/09/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	9.252.565
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	1.206.856
IMPRESA APPALTATRICE		

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Fabrizio Montino

**OPERA :**

**Nuova sala server, ampliamento ICT (step 1)**

**N° 5.11**

D.L.	Ing. Fabrizio Montino	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-----------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/02/2013	01/05/2013	0%	30/10/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.263.800
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	73.800
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Virginio Stramazzo

**OPERA :**

**MT protezione selettiva**

**N° 5.12**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/08/2011	0%	30/07/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	460.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	60.000
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Virginio Stramazzone

**OPERA :**

**Allarme recinzione doganale lato terra**

**N° 5.13**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/06/2013	01/10/2013	0%	30/06/2014	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.035.000
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	135.000
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--



**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Sig. Francesco Rocchetto

**OPERA :**

**Sistema integrato CDM**

**N° 5.14**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/01/2012	0%	30/10/2014	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	400.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

Scheda D

Rev. 2

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Virginio Stramazzone

**OPERA :**

**Adeg.ti/agg.ti tecnologici/manutenzioni straordinarie (continuativo fino al 2030)**

**N° 5.15**

D.L.	Vari per la natura degli interventi	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Non previsto
------	-------------------------------------	-----	----------------------	------------	--------------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	continuativo	33% (anno 2011)	2030	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	134.608.379
-------------------------	---	-------------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Virginio Stramazzone

**OPERA :**

**Cordone sanitario**

**N° 5.17**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/06/2012	0%	30/07/2012	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	628.761
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	13.043
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Davide Bassano

**OPERA :**

**Applicativi vari gestione della qualità**

**N° 5.18**

D.L.	Ing. Davide Bassano	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	---------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/10/2011	0%	30/07/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	150.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	19.566
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

		Fonte:		Sig. Adriano Andreon		
<b>OPERA :</b>		<b>E-learning</b>			<b>N° 5.20</b>	
D.L.	Sig. Adriano Andreon	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov	

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/03/2012	0%	30/08/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	300.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	Sig. Adriano Andreon
<b>OPERA :</b>		<b>Distress-call</b>			<b>N° 5.21</b>
D.L.	Sig. Adriano Andreon	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/07/2011	0%	30/08/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	150.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Sig. Adriano Andreon

**OPERA :**

**GPS su mezzi rampa**

**N° 5.22**

D.L.

Sig. Adriano Andreon

RUP

Ing. Corrado Fischer

Sorv. ENAC

Enac Dov

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/05/2012	0%	30/08/2014	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO € € **400.000**

STANZIAMENTO AUTORIZZATO € € -

IMPORTO APPALTATO € € -

ONERI PROG/ACCESSORI € € -

IMPRESA APPALTATRICE

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Sig. Adriano Andreon

**OPERA :**

**Sistema di allarme e gestione emergenze air-side**

**N° 5.23**

D.L.

Sig. Adriano Andreon

RUP

Ing. Corrado Fischer

Sorv. ENAC

Enac Dov

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES					
				-	01/09/2011	0%	30/03/2012	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	80.000
-------------------------	---	--------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--



**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Sig. Adriano Andreon

**OPERA :**

**Piazzola prova motori**

**N° 5.24**

D.L.	Sig. Adriano Andreon	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	----------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO ♦	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/04/2013	01/07/2013	0%	30/09/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	800.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	104.348
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Sig. Adriano Andreon

**OPERA :**

**Area sosta mezzi rampa**

**N° 5.25**

D.L.	Sig. Adriano Andreon	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	----------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/07/2012	01/11/2012	0%	30/03/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	500.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	65.217
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	Sig. Adriano Andreon
<b>OPERA :</b>		<b>Locali handlers</b>			<b>N° 5.26</b>
D.L.	Sig. Adriano Andreon	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/01/2014	01/05/2014	0%	30/09/2014	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	500.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	65.217
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Sig. Adriano Andreon

**OPERA :**

**Ufficio SMS, Sala comitato aeroporto, Aula addestramento**

**N° 5.27**

D.L.

Sig. Adriano Andreon

RUP

Ing. Corrado Fischer

Sorv. ENAC

Enac Dov

**SCHEMA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES					
				01/05/2012	01/07/2012	0%	30/09/2012	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	150.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	19.565
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

Scheda D

Rev. 1

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

One Works

**OPERA :**

**Adeguamento sistema di collettamento acque bianche**

**N° 6.01**

D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	-------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/01/2016	01/08/2016	0%	2017	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.702.000
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	222.000
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

				Fonte:	One Works			
<b>OPERA :</b>		<b>Collegamento fognario al depuratore di Campalto</b>				<b>N° 6.02</b>		
D.L.	Da definire	RUP	Ing. Corrado Fischer		Sorv. ENAC	Enac Dov		
<b>SCHEDA PROGETTO</b>								
				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/09/2012	01/05/2013	0%	30/12/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	1.840.000
STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
IMPORTO APPALTATO €	€	-
ONERI PROG/ACCESSORI €	€	240.000
IMPRESA APPALTATRICE		

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore e di Terzi

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Franco Dal Pos

**OPERA :**

**Smaltimento acque meteoriche (I° e III° stralcio)**

**N° 6.03**

D.L.	Ing. Leonilde Ferrazzo	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	------------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/05/2011	0%	30/07/2012	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	3.639.142
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	409.768
------------------------	---	---------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore e di Terzi

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte: Ing. Franco Dal Pos

**OPERA :**

**Canale scolmatore tratto di valle**

**N° 6.05**

D.L.	Ing. Daniele Rinaldo	RUP	Ing. Bendoricchio	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	----------------------	-----	-------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	01/03/2011	01/06/2012	0%	30/05/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	2.986.885
-------------------------	---	-----------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	1.199.885
------------------------	---	-----------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--



Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2009

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Davide Bassano

**OPERA :**

**Piantumazione fronte laguna per schermare Tessera**

**N° 6.06**

D.L.	Ing. Davide Bassano	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	---------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/05/2015	0%	30/06/2015	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO
			X	-	-	-	-	

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	200.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	26.087
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE		
----------------------	--	--

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Davide Bassano

**OPERA :**

**Terrapieno per contenimento acustico fronte Ca Noghera**

**N° 6.07**

D.L.	Ing. Davide Bassano	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	---------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/05/2014	0%	30/06/2014	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	350.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	45.652
------------------------	---	--------

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Davide Bassano

**OPERA :**

**Depurazione reflui urbani**

**N° 6.08**

D.L.	Ing. Davide Bassano	RUP	Ing. Corrado Fischer	Serv. ENAC	Enac Dov
------	---------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/04/2011	6%	30/08/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	330.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Davide Bassano

**OPERA :**

**Rete acque nere**

**N° 6.09**

D.L.	Ing. Davide Bassano	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	---------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/06/2011	0%	30/08/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	285.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Davide Bassano

**OPERA :**

**Sistema trattamento acque prima pioggia**

**N° 6.10**

D.L.	Ing. Davide Bassano	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	---------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES					
				-	01/04/2011	6%	30/08/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori			X	-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	150.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Davide Bassano

**OPERA :**

**Rifiuti**

**N° 6.11**

D.L.	Ing. Davide Bassano	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	---------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/04/2011	6%	30/08/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	400.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Davide Bassano

**OPERA :**

**Potenz.to Sist. Di Monitoraggio**

**N° 6.12**

D.L.	Ing. Davide Bassano	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	---------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI ♦	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE ♦	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/03/2011	12%	30/08/2013	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori								MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	150.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

♦ Le attività saranno realizzate in più fasi

Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Davide Bassano

**OPERA :**

**Agg.to SW elaborazione rumore (mod. INM, int. con GIS)**

**N° 6.13**

D.L.	Ing. Davide Bassano	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	---------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/03/2012	0%	30/08/2012	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	50.000
-------------------------	---	--------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--



Scheda D

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Davide Bassano

**OPERA :**

**Agg.to SW analisi Elettrosmog real time**

**N° 6.14**

D.L.	Ing. Davide Bassano	RUP	Ing. Corrado Fischer	Sorv. ENAC	Enac Dov
------	---------------------	-----	----------------------	------------	----------

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/09/2013	0%	30/02/2014	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	100.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--

**Scheda D**

Rev. 0

Riunione:

Data monitoraggio: 18/04/2011

Fonte di finanziamento: a carico del Gestore

**AEROPORTO DI VENEZIA**

Fonte:

Ing. Davide Bassano

**OPERA :**

**Aless.to unità di rilev. Emissioni gassose permanente**

**N° 6.15**

D.L.

Ing. Davide Bassano

RUP

Ing. Corrado Fischer

Sorv. ENAC

Enac Dov

**SCHEDA PROGETTO**

				DATA APPROVAZIONE PROGETTO	DATA CONSEGNA LAVORI	AVANZAMENTO LAVORI (%)	DATA PREV. ULTIMAZIONE	NOTE
DATI DI PROGETTO (PREVISTI)				Entro il	Entro il		Entro il	
	PRE	DEF	ES	-	01/10/2013	0%	30/03/2014	PREVISTO
DATI DI AVANZAMENTO progetto e lavori				-	-	-	-	MONITORAGGIO

STANZIAMENTO PREVISTO €	€	200.000
-------------------------	---	---------

STANZIAMENTO AUTORIZZATO €	€	-
----------------------------	---	---

IMPORTO APPALTATO €	€	-
---------------------	---	---

ONERI PROG/ACCESSORI €	€	-
------------------------	---	---

IMPRESA APPALTATRICE	
----------------------	--